

**ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA**

Periodo I trimestre 2018

Cód. INFObras	SNIP	Descripción	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto Adjudicado	Monto Pagado a la fecha (**)	Modalidad de ejecución	Proveedor	Fecha de Inicio de Obra	% de Avance Físico	Estado de Obra (*)	Observaciones
60294	145653	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	23,873,110.00	21,485,799.00	12,005,980.37	por contrata	EMPRESA CONSTRUCTOR A A.R.C S.R.LTDA	27/01/2017	55.88%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Febrero-18
59392	182637	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL CALLAO	16,064,070.04	14,457,663.04	14,425,353.69	por contrata	H. Y H.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20/11/2016	99.78%	Finalizada	Valorización de Obra del Mes Enero -18. (se produjo un deductivo de obra)
53979	200789	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES"	11,347,740.54	10,212,966.49	5,856,818.27	por contrata	CONSORCIO EL MILAGRO	30/09/2011	57.35%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Febrero-18
51908	151839	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	30,700,984.00	31,359,016.11	29,780,064.92	por contrata	EJECUTOR CALLAO	22/10/2016	95.31%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Febrero -18
36185	183498	Elaboracion de Expediente Tecnico de Obra y Ejecucion de la Obra del Proyecto Implementacion del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana	142,675,164.12	142,675,164.12	107,847,090.39	Por Contrata	CONSORCIO SANTA BEATRIZ	09/01/2016	75.59%	En Ejecución	Valorización de Obra del Mes Febrero -18
44937	301222	SALDO DE OBRA CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	185,583.51	185,583.51	60,803.72	Adm. Directa	UEIPS	15/11/2017	90.00%	Paralizada	Valorización de Obra del Mes de Enero-18

(\*) Finalizada  
En Ejecución  
Sin Ejecución

(\*\*) La información corresponde al valorizado acumulado a la fecha de la Val

