

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR SUNAT

Código INFOBRAS	SNIP	Nombre de obra	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto adjudicado	Monto pagado a la fecha	Modalidad	Proveedor	Fecha de inicio de obra	% de Avance físico	Estado de Obra (*)
29659	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Aduana Marítima del Callao	S/. 22,800,901.60	S/. 20,520,811.51	S/. 20,520,811.51	POR CONTRATA	Corporación Ejecutora de Obras SAC	28/11/2014	100.00	Finalizada
33162	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Tacna	S/. 4,869,127.41	S/. 4,382,214.67	S/. 4,382,214.67	POR CONTRATA	COAM CONTRATISTAS SAC	24/03/2015	100.00	Finalizada
33163	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de Aduana Ilo	S/. 4,699,167.25	S/. 4,229,250.53	S/. 4,130,708.99	POR CONTRATA	MADISA INGENIEROS SAC	03/02/2015	97.67	Finalizada
34482	Sin Cod. SNIP	Implementación de garita de control móvil Inambari	S/. 75,377.76	S/. 67,839.99	S/. 67,838.99	POR CONTRATA	GREM-C SAC	22/07/2015	100.00	Finalizada
35073	Sin Cod. SNIP	Servicios higiénicos y kitchenettes en la torre B de la sede central a nivel de casco	S/. 45,308.45	S/. 40,077.96	S/. 40,077.96	POR CONTRATA	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC	21/07/2015	100.00	Finalizada
36069	Sin Cod. SNIP	Adecuación de ambientes para el archivo y economato de la sede central de la SUNAT	S/. 159,790.86	S/. 146,877.87	S/. 146,877.87	POR CONTRATA	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	14/11/2015	100.00	Finalizada
38415	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de la Aduana de Paita	S/. 7,802,395.81	S/. 7,412,276.02	S/. 6,642,140.54	POR CONTRATA	CONSORCIO ZAVALETA	05/01/2016	89.61	En ejecución
39567	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Arequipa	S/. 6,625,281.60	S/. 6,024,656.32	S/. 5,843,916.63	POR CONTRATA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC	08/06/2015	100.00	Finalizada
41262	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Piura	S/. 11,582,592.58	S/. 10,424,333.33	S/. 3,879,936.87	POR CONTRATA	JAVI S.A.C	28/01/2016	37.22	En ejecución
41338	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Oficina Zonal Huánuco	S/. 2,906,064.33	S/. 2,615,457.90	S/. 2,615,457.90	POR CONTRATA	CONSORCIO OBERON (VER SA, R&O INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL)	12/02/2016	100.00	Finalizada
43182	Sin Cod. SNIP	Mejoramiento y Acondicionamiento del Auditorio de la Sede San Mateo	S/. 967,951.58	S/. 871,156.44	S/. 871,156.44	POR CONTRATA	3G CONSTRUCTORA SAC	05/12/2015	100.00	Finalizada
43528	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la OZ Chimbote	S/. 4,312,310.60	S/. 4,022,167.42	S/. 1,372,363.52	POR CONTRATA	C.Y.Z. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	28/06/2016	34.12	En ejecución
43679	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Junín	S/. 5,918,417.37	S/. 5,326,575.64	S/. 5,246,677.01	POR CONTRATA	CORPORACION PRISMA SAC	19/04/2016	98.50	Finalizada
43493	Sin Cod. SNIP	Refacción integral de la sede del archivo central de San Luis	S/. 51,561,825.69	S/. 46,405,643.13	S/. 9,740,544.49	POR CONTRATA	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL PERU	15/04/2016	20.99	En ejecución
50307	Sin Cod. SNIP	Acondicionamiento del Nivel 2A Sede San Mateo	S/. 990,688.61	S/. 891,619.75	S/. 746,285.73	POR CONTRATA	CH INGENIEROS SAC	29/03/2016	83.70	Finalizada
49427	Sin Cod. SNIP	Rehabilitación de Patio de maniobra y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial del Almacén de la OSA Piura	S/. 2,602,324.14	S/. 2,342,091.73	S/. 1,609,953.86	POR CONTRATA	BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	15/09/2016	68.74	En ejecución
56024	Sin Cod. SNIP	Implementación de Sala de Usos Múltiples en el Edificio San Mateo	S/. 319,461.20	S/. 287,515.08	S/. 287,515.08	POR CONTRATA	CORPORACION PANAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. - CORP. PANAMCO S.A.C.	14/10/2016	100.00	Finalizada
65233	Sin Cod. SNIP	Habilitación de Estacionamiento en el CFSR - Tacna	S/. 249,036.09	S/. 241,000.06	S/. 241,000.06	POR CONTRATA	CONSORCIO SANTA ROSA	28/02/2017	100.00	Finalizada

(*)

Finalizada
En Ejecución
Sin ejecución

