

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR SUNAT

Código INFOBRAS	SNIP	Nombre de obra	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto adjudicado	Monto pagado a la fecha	Modalidad	Proveedor	Fecha de inicio de obra	% de Avance físico	Estado de Obra (*)
72901	Sin Cod. SNIP	Habilitación de pavimento en patio de maniobras del almacén de la sección de soporte administrativo (SSA) Ucayali	S/. 162,434.09	S/. 147,980.21	S/. 147,980.21	POR CONTRATA	INVERSIONES Y SERVICIOS SERGBAR SRL	05/01/2018	100.00	Finalizada
49427	Sin Cod. SNIP	Rehabilitación de Patio de maniobra y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial del Almacén de la OSA Piura	S/. 2,602,324.14	S/. 2,342,091.73	S/. 1,609,953.86	POR CONTRATA	BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	16/08/2016	68.74	Ejecución
43528	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la OZ Chimbote	S/. 4,312,310.60	S/. 4,022,167.42	S/. 2,289,015.48	POR CONTRATA	C.YZ. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	28/06/2016	56.91	Paralizada
43493	Sin Cod. SNIP	Refacción integral de la sede del archivo central de San Luis	S/. 51,561,825.69	S/. 46,405,643.13	S/. 21,666,794.78	POR CONTRATA	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL PERU	15/04/2016	46.69	Paralizada

(*) Ejecución
Paralizada
Finalizada

