

REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS EN EJECUCIÓN

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	44941	301284	2201129	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA	CAJAMARCA-CHOTA-CHOTA	461,588.64	Por Contrata	En ejecución	29/03/2016	60	Periodo 03-2016 % Avance fis. 5,83%
2	44938	301161	2201134	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH	ANCASH-HUAYLAS-CARAZ	409,129.82	Por Contrata	En ejecución	15/03/2016	60	Periodo 03-2016 % Avance fis. 22,19%
3	42841	145644	2133068	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO	8,506,002.69	Por Contrata	En ejecución	21/12/2015	300	Periodo 03-2016 % Avance fis. 13,83%
4	36185	183498	2148293	Elaboracion de Expediente Tecnico de Obra y Ejecucion de la Obra del Proyecto Implementacion del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1	LIMA-LIMA-LIMA	162,278.624.20	Por Contrata	En ejecución	09/01/2016	540	Periodo 03-2016 % Avance fis. 1%
5	34203	180504	2145425	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUANUCO	HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	6,382,444.19	Por Contrata	En ejecución	10/07/2015	270	Periodo 03-2016 % Avance fis. 76,05%
6	34011	145627	2114961	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	2,706,957.00	Por Contrata	En ejecución	07/10/2015	240	Periodo 03-2016 % Avance fis. 43,02%

