

REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS EN EJECUCIÓN

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	49013	172247	-	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA	14339383	Por Contrata	En ejecución	25/05/2016	300	Periodo 05-2016 % Avance fis. 1,16%
2	44942	301295	2201135	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN-RIOJA-NUEVA CAJAMARCA	456391.14	Por Contrata	En ejecución	14/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 38,89%
3	44941	301284	2201129	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	CAJAMARCA-CHOTA-CHOTA	461588.84	Por Contrata	En ejecución	29/03/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 100%
4	44940	301323	2201130	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD	LA LIBERTAD-ASCOPE-CASA GRANDE	449595	Por Contrata	En ejecución	24/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 26,54%
5	44939	301186	2201132	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH	ANCASH-HUARI-HUARI	439179.95	Por Contrata	En ejecución	26/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 44,01%
6	44938	301181	2201134	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH	ANCASH-HUAYLAS-CARAZ	409129.82	Por Contrata	En ejecución	15/03/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 100%
7	44935	303904	2201125	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO	571550.8	Por Contrata	En ejecución	24/05/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 3,03%
8	44925	303298	2201124	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH	ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE	565480.6	Por Contrata	En ejecución	28/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 31,45%
9	44210	301292	2201133	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN	SAN MARTIN-MARISCAL CACERES-JUANJUI	432540.07	Por Contrata	En ejecución	03/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 38,32%
10	43963	301221	2202001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PIP 301221 - CREACION DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION DE PIURA	PIURA-SECHURA-SECHURA	484423.04	Por Contrata	En ejecución	01/04/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fis. 67,84%
11	42841	145844	2133068	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO	8506002.89	Por Contrata	En ejecución	21/12/2015	300	Periodo 05-2016 % Avance fis. 37,27%
12	36185	183498	2148293	Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Ejecución de la Obra del Proyecto Implementación del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana	LIMA-LIMA-LIMA	162278624.2	Por Contrata	En ejecución	09/01/2016	540	Periodo 05-2016 % Avance fis. 3,02%
13	34011	145627	2114981	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	2706957	Por Contrata	En ejecución	07/10/2015	240	Periodo 05-2016 % Avance fis. 78,56%
	18840	181098	2145313	Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona sur 2 de Lima	LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR	8885288.37	Por Contrata	En ejecución	09/04/2016	210	Periodo 05-2016 % Avance fis. 13,4%

