


REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS EN EJECUCIÓN

Item	Cód. Infobras	Cód. SHP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	54023	183514	2145458	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA - PUEBLO LIBRE	Enlazada	LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)	12225148.73	Por Contrato	En ejecución	30/09/2016	300	Periodo 10-2016 % Avance f.s. 2,36%
2	53979	200789	2150420	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES"	Enlazada	LIMA-LIMA-BARRANCO	11347740.54	Por Contrato	En ejecución	30/09/2016	315	Periodo 10-2016 % Avance f.s. ,47%
3	51908	151839	2131953	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	Enlazada	P. C. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO	30700954	Por Contrato	En ejecución	22/10/2016	360	Periodo 10-2016 % Avance f.s. ,34%
4	49013	172247	-	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	Enlazada	LIMA-LIMA-PUENTE PEDRA	14330383	Por Contrato	En ejecución	25/05/2016	300	Periodo 10-2016 % Avance f.s. 43,31%
5	42841	145644	2133063	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	Enlazada	LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO	8508002.00	Por Contrato	En ejecución	21/12/2015	300	Periodo 10-2016 % Avance f.s. 73,83%
6	36185	183498	2148293	Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Ejecución de la Obra del Proyecto Implementación del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana	Enlazada	LIMA-LIMA-LIMA	162278624.2	Por Contrato	En ejecución	09/01/2016	540	Periodo 10-2016 % Avance f.s. 10,87%
7	16640	181066	2145313	Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona sur 2 de Lima Metropolitana	Enlazada	LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR	8965266.37	Por Contrato	En ejecución	09/04/2016	210	Periodo 10-2016 % Avance f.s. 68,88%



REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS FINALIZADAS - OCTUBRE -2016

Item	Cod. Infobras	Cód. SNP	Cod. Indicador	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	44042	301295	2201135	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN	Enlazada	SAN MARTIN-RIOJA-NUOVA CAJAMARCA	456391.14	Por Contrata	Finalizada	14/04/2016	60	Periodo 06-2016 % Avance fin. 100%
2	44941	301284	2201129	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-CHOTA-CHOTA	401588.64	Por Contrata	Finalizada	29/03/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fin. 100%
3	44840	301323	2201130	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-ASCOPE-CASA GRANDE	449595	Por Contrata	Finalizada	24/04/2016	60	Periodo 07-2016 % Avance fin. 100%
4	44939	301106	2201132	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH	Enlazada	ANCASH-HUARI-HUARI	439178.95	Por Contrata	Finalizada	26/04/2016	60	Periodo 08-2016 % Avance fin. 100%
5	44938	301161	2201134	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH	Enlazada	ANCASH-HUAYLAS-CARAZ	409129.82	Por Contrata	Finalizada	15/03/2016	60	Periodo 05-2016 % Avance fin. 100%
6	44915	303004	2201125	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	Enlazada	JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO	571550.8	Por Contrata	Finalizada	24/05/2016	60	Periodo 07-2016 % Avance fin. 100%
7	44925	303298	2201124	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH	Enlazada	ANCASH-SANTA-NUOVO CHIMBOTE	505490.8	Por Contrata	Finalizada	26/04/2016	60	Periodo 06-2016 % Avance fin. 100%
8	44210	301292	2201133	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN	Enlazada	SAN MARTIN-MARISCAL CACERES-JUANJUI	432560.87	Por Contrata	Finalizada	03/04/2016	60	Periodo 06-2016 % Avance fin. 100%
9	43983	301221	2202901	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PIP 301221 - CREACION DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION DE PIURA	Enlazada	PIURA-SECHURA-SECHURA	404423.84	Por Contrata	Finalizada	01/04/2016	60	Periodo 06-2016 % Avance fin. 100%
10	42519	145053	2133067	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	Enlazada	LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO	347517.82	Por Contrata	Finalizada	20/01/2016	75	Periodo 02-2016 % Avance fin. 89,13%

