

### REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS EN EJECUCIÓN

| Item | Cód. Infobras | Cód. SNP | Cód. unificado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | Enlace SEACE | Ubicación                                       | Monto según expediente técnico | Modalidad de ejecución | Estado de ejecución | Fecha de inicio de obra | Plazo ejecución (días) | Último avance publicado                 |
|------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 60294         | 145653   | 2133067        | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA                                                                                                                  | Enlazada     | LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO                     | 23873110                       | Por Contrata           | En ejecución        | 27/01/2017              | 417                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 9,77%  |
| 2    | 59392         | 182637   | 2145423        | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL CALLAO                                                                                                                                          | Enlazada     | P. C. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 16084078.04                    | Por Contrata           | En ejecución        | 29/11/2016              | 330                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 49,13% |
| 3    | 54023         | 183514   | 2145456        | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA - PUEBLO LIBRE                                                                                                | Enlazada     | LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)         | 12225148.73                    | Por Contrata           | En ejecución        | 30/09/2016              | 300                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 20,06% |
| 4    | 53079         | 200789   | 2159420        | DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES" | Enlazada     | LIMA-LIMA-BARRANCO                              | 11347740.54                    | Por Contrata           | En ejecución        | 30/09/2016              | 315                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 18,21% |
| 5    | 61908         | 151839   | 2131953        | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT                                                                                                                                                                                       | Enlazada     | P. C. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 30700084                       | Por Contrata           | En ejecución        | 22/10/2016              | 360                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 15,8%  |
| 6    | 49013         | 172247   | -              | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA                                                                                                               | Enlazada     | LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA                         | 14339383                       | Por Contrata           | En ejecución        | 25/05/2016              | 300                    | Periodo 04-2017<br>% Avance fis. 98,8%  |
| 7    | 44937         | 301222   | 2201131        | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO                                                                                                                                            | Enlazada     | PUNO-EL COLLAO-ILAVE                            | 459760.38                      | Por Contrata           | En ejecución        | 11/11/2016              | 60                     | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 53,47% |
| 8    | 44936         | 303045   | 2201126        | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD                                                                                                                             | Enlazada     | LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO                   | 683433.65                      | Por Contrata           | En ejecución        | 08/04/2017              | 60                     | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 70,00% |
| 9    | 36185         | 183488   | 2148293        | Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Ejecución de la Obra del Proyecto Implementación del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana                                                                                              | Enlazada     | LIMA-LIMA-LIMA                                  | 142675104.12                   | Por Contrata           | En ejecución        | 09/01/2016              | 540                    | Periodo 05-2017<br>% Avance fis. 29,28% |

