

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA

Cód. OBRAS	SNIP	Descripción	Monto de aprobación esp. Técnica	Monto Adjudicado	Monto Pagado a la fecha (*)	Modalidad de ejecución	Proveedor	Fecha de Inicio de Obra	% de Avance Físico	Estado de Obra (%)	Observaciones
60294	145653	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	23,873,110.00	21,485,799.00	7,520,759.55	por contrata	H. Y H.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	27/01/2017	35.01%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
53932	182637	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL CALLAO	16,064,070.04	14,457,663.04	13,406,206.29	por contrata	EMPRESA CONSTRUCTOR A A.R.C S.R.L.TDA	20/11/2016	92.72%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
54023	183514	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA - PUEBLO LIBRE	12,225,148.73	11,002,633.86	5,234,273.43	por contrata	CONSORCIO CHACABULLA	30/09/2016	47.81%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
53979	200789	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES"	11,247,740.54	10,212,966.49	4,012,527.35	por contrata	CONSORCIO EL MILLAGRO	30/09/2011	39.48%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
51908	151839	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	30,700,984.00	31,359,016.11	19,681,079.85	por contrata	EJECUTOR CALLAO	22/10/2016	62.99%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
49013	172247	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	14,339,383.00	12,905,444.70	12,895,526.81	Por Contrata	CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	25/05/2016	99.92%	Finalizada	Valorización de Obra del Mes de Julio-17 Se aprueba una deducción de Obra aprobado por RU M011-2017-SUNAT/B/D000 de 9,917.71 soles
44937	301222	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION PUNO	459,760.38	456,692.38	289,460.67	Por Contrata	CONSORCIO IBAVE	11/11/2016	74.80%	Finalizada	Valorización de Obra del Mes de Julio-17 (se rescribió el contrato con Carta N° 35-2017/SUNMI-80000 de fecha 05/09/2017)
44936	303045	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	663,433.65	597,090.29	595,836.40	Por Contrata	CONSORCIO TRUJILLO	08/04/2017	99.79	Finalizada	Valorización de Obra del Mes de Junio-17 (se produjo un deductivo de obra)
42841	145644	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	8,506,002.69	7,655,402.43	7,655,402.43	Por Contrata	CONSORCIO SAN JUAN II	21/12/2015	100.00%	Finalizada	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
36185	183498	Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Ejecución de la Obra del Proyecto Implementación del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana	142,675,164.12	142,675,164.12	86,711,702.58	Por Contrata	CONSORCIO SANTA BEATRIZ	09/01/2016	60.78%	En Ejecución	Valorización de Obra del mes Enero -17
18640	181095	Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona sur 2 de Lima Metropolitana	8,865,286.37	7,978,757.74	7,978,757.74	Por Contrata	CONSORCIO PIRKA	09/04/2016	100.00%	Finalizada	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17
80538	301222	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAJE, PROVINCIA DE EL CALLAO, REGION PUNO	459,760.38	456,692.38	9,101.76	Adm. Directa	UIEPS	15/11/2017	4.90%	En Ejecución	Valorización de Obra del Mes Noviembre -17

(*) Finalizada
En Ejecución
Sin Ejecución
(**) La información corresponde al valorizado acumulado a la fecha de la Vía

