

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EN EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA

FECHA: may-18											
Cód. INFObras	SNIP	Descripción	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto Adjudicado	Monto Pagado a la fecha (**)	Modalidad de ejecución	Proveedor	Fecha de Inicio de Obra	% de Avance Físico	Estado de Obra (*)	Observaciones
60294	145653	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	23,873,110.00	21,485,799.00	14,466,397.51	por contrata	EMPRESA CONSTRUCTOR A A.R.C S.R.LTDA	27/01/2017	69.68%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Mayo-18
53979	200789	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES"	11,347,740.54	10,212,966.49	7,044,870.72	por contrata	CONSORCIO EL MILAGRO	30/09/2011	74.34%	En ejecución	Valorización de Obra del Mes Mayo-18
36185	183498	Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Ejecución de la Obra del Proyecto Implementación del nuevo CSC y CCF en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana	142,675,164.12	142,675,164.12	114,627,716.52	Por Contrata	CONSORCIO SANTA BEATRIZ	09/01/2016	88.23%	En Ejecución	Valorización de Obra del Mes Mayo-18

(*) Finalizada
 En Ejecución
 Sin Ejecución

(**) La información corresponde al valorizado acumulado a la fecha de la Val

