

REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRAS EN EJECUCIÓN

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	91223	163514	2145456	SALDO DE OBRA - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA - PUEBLO LIBRE	No enlazada	LIMA-LIMA PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)	7,033,048.02	Por Contrata	En ejecución	20/11/2018	180	Periodo 05-2019 % Avance fis. 93.35%
2	60294	145653	2133067	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	Enlazada	LIMA-LIMA SANTIAGO DE SURCO	23,873,110.00	Por Contrata	En ejecución	27/01/2017	417	Periodo 05-2019 % Avance fis. 92.55%
3	44944	195992	2151258	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	Enlazada	TACNA-TACNA TACNA	16,797,227.00	Por Contrata	En ejecución	20/11/2018	419	Periodo 05-2019 % Avance fis. 26.62%

