

INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT - UE 02



PERIODO: TRIMESTRE (SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2019)

REPORTE DE LAS "FICHAS DE AVANCE DE OBRA" - OBRA EN EJECUCIÓN Y TERMINADA

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	44944	195992	2151258	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	Enlazada	TACNA-TACNA TACNA	16797227	Por Contrata	En ejecución	20/11/2018	419	Periodo 11-2019 % Avance fis. 82.85%
2	60294	145653	2133067	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	Enlazada	LIMA-LIMA SANTIAGO DE SURCO	23873110	Por Contrata	Terminado	27/01/2017	417	(*) Periodo 10-2019 % Avance fis. 98.90%

(*) La Obra a la fecha se encuentra finalizada al 98.90% debido a la Reducción de Prestaciones aprobadas con Resolución Jefatural N° RI 11-2019-SUNAT/8F0000 de fecha 17.10.2019

