



Firmado digitalmente por:  
ALVAREZ RODRIGUEZ Ivan  
Francisco FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20/09/2021 05:07:16-0500

## LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: AGOSTO 2021

FECHA DE GENERACIÓN: 17/09/2021 18:00:00 pm

| Ítem | Cód. Infobras | Cód. SNIP | Cód. unificado | Descripción   | Enlace SEACE | Ubicación                            | Monto según expediente técnico | Modalidad de ejecución | Estado de ejecución | Fecha de inicio de obra | Plazo ejecución (días) | Último avance publicado                    |
|------|---------------|-----------|----------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1    | 140537        | -         | -              | REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS                                   | No Enlazada  | MADRE DE DIOS-TAMBOPATA<br>TAMBOPATA | 8'411,741.37                   | Por Contrata           | En ejecución        | 6/01/2021               | 210                    | Periodo 08-2021<br>% Avance fis.<br>48.41% |
| 2    | 138860        | -         | -              | REHABILITACION DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS  | No Enlazada  | LIMA-LIMA-SAN LUIS                   | 29'455,252.94                  | Por Contrata           | En ejecución        | 20/11/2020              | 240                    | Periodo 08-2021<br>% Avance fis.<br>63.05% |
| 3    | 138843        | 189363    | 2148294        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES    | No Enlazada  | TUMBES-TUMBES-<br>TUMBES             | 9'319,947.16                   | Por Contrata           | En ejecución        | 19/11/2020              | 360                    | Periodo 08-2021<br>% Avance fis.<br>59.25% |
| 4    | 149730        | 2394352   | 2394352        | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL PUCUSANA | No Enlazada  | LIMA-LIMA-<br>PUCUSANA               | 2'509,913.64                   | Por Contrata           | En ejecución        | 24/08/2021              | 75                     | Periodo 08-2021<br>% Avance fis.<br>3.39%  |
| 5    | 149721        | 2394327   | 2394327        | EHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL - ANCON   | No Enlazada  | LIMA-LIMA-ANCON                      | 2'721,562.82                   | Por Contrata           | En ejecución        | 12/08/2021              | 75                     | Periodo 08-2021<br>% Avance fis.<br>23.8 % |