

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: MAYO 2026

FECHA DE GENERACIÓN: 16/06/2026 10:50am

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	95134	325609	2300104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURCO	189'336,798.79	Por Contrata	En ejecución	08/09/2023	750	Periodo 05-2026 % Avance fis. % 68.63
2	507974	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISION DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURQUILLO	86'937,558.71	Por Contrata	En ejecución	14/10/2023	600	Periodo 05-2026 % Avance fis. 63.28%
3	516710	2300859	2300859	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-LURIGANCHO	155'599,432.39	Por Contrata	En ejecución	03/09/2024	570	Periodo 05-2026 % Avance fis. 77.06%
4	526274	2481712	2481712	ALMACEN QUEBRADA CARPITAS - REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACEN QUEBRADA CARPITAS	No Enlazada	TUMBES- CONTRALMIRANTE VILLAR- CANOAS DE PUNTA SAL	24'185,882.31	Por Contrata	En ejecución	01/11/2025	360	Periodo 05-2026 % Avance fis. 15.81%
5	526291	2392941	2392941	SALDO DE OBRA - REPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICION DE MONTACARGAS Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA EN EL PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS	No Enlazada	TUMBES- CONTRALMIRANTE VILLAR- ZORRITOS	30'388,809.29	Por Contrata	En ejecución	01/11/2025	420	Periodo 05-2026 % Avance fis. 13.16%
6	95129	170193	2134118	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	No Enlazada	ICA-ICA-SUBTANJALLA	31'152,112.17	Por Contrata	En ejecución	21/10/2025	360	Periodo 05-2026 % Avance fis. 38.15%