

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 02
OBRAS PUBLICAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL
Período en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha
Fecha de corte : Del 1/01/2022 al 31/12/2022
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local):
ECONOMIA Y FINANZAS

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora : 002 INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT [001340]
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Nombre titular : EULER JHONNY, NÚÑEZ MARIN
Cargo : INTENDENTE NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Período en el cargo : Del 6/04/2021 a la fecha

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Ultimo periodo de avance	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	162546	2151569	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	Por Contrata	Contrato Resuelto - En Arbitraje	S/ 9,998,054.73	4/01/2023	-	07/2022	S/ 1,024,266.91	S/ 3,746,768.68	S/ 1,061,779.98 *	-S/ 2,684,988.70
	177026	2151569	SALDO DE LA OBRA: CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	Por Contrata	En ejecución	S/ 10,977,066.65	8/08/2023	-	12/2022	S/ 577,096.88	S/ 159,555.28	S/ 11,525,919.98	S/ 11,366,364.70
2	118493	2392678	REHABILITACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS DE CHUCUITO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Por Contrata	En ejecución	S/ 6,595,494.81	13/07/2023	-	12/2022	S/ 2,058,270.79	S/ 3,296,355.56	S/ 6,925,269.55	S/ 3,628,913.99
3	153720	2480969	REMODELACIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN ZONA DE CONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL CEBAF DESAGUADERO	Por Contrata	En ejecución	S/ 2,779,147.26	16/02/2023	-	12/2022	S/ 735,383.71	S/ 1,348,123.02	S/ 2,918,104.62	S/ 1,569,981.60
4	133185	2424033	IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD, DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Por Contrata	En proceso de contratación	S/ 16,346,123.29							
5	176710	2392941	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS Y BÁSCULA DE PISO O DE PLATAFORMA EN EL PUESTO DE CONTROL QUEBRADA, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES	Por Contrata	En proceso de contratación	S/ 19,347,381.99							
6	177021	2424025	DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IOARR ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS, CUI No 2424025, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrata	En proceso de contratación	S/ 817,527.08							

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

* Monto estimado de liquidación, a la fecha el contrato se encuentra en arbitraje

Leyenda

A Código autogenerated por la CGR para identificación única de obra

B Codigo del proyecto según Banco de inversiones

C Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.

D Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.

E Registrar lo que corresponda:

a. En proceso de contratación, si ya se convocó.

b. Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución

c. En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución.

d. Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.

F Monto contractual: Registrar el monto del contrato de ejecución de obra

Presupuesto analítico aprobado: registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico.

G Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.

H Registrar la fecha de termino, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra..

I Registrar el mes y año de la ultima valorización que se reporta

J Registrar el monto acumulado real de la ultima valorización. (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivo)

K Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros),

L Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución la obra.

- e. Culminada, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
- f. Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción
- g. Con Liquidación, cuando se cuente con el documento aprobatorio y quede consentida por las partes

M Registrar el saldo por pagar. Diferencia (K) - (L)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	LUIS ALBERTO GUERRERO ALVÍTEZ
DNI:	18011842

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	EULER JHONNY, NÚÑEZ MARÍN
DNI:	10457989