



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	ECONOMIA Y FINANZAS
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10280149
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SUAREZ GUTIERREZ CLAUDIA LILIANA CONCEPCION
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	24/06/2020 09:16:50 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CORRALES CARBAJAL VICTOR HUGO	DNI	09598642	09/06/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	MONTOYA LEYVA ROBERTO CARLOS	DNI	16760806	01/01/2013	1, 2, 3, 4 y 5
3	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	RIOS CESPEDES WILBERT ANTONIO	DNI	09929709	12/04/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	URBINA CRUZ DIOSELINA ESTHER	DNI	40202354	01/11/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SANZ RAMIREZ MARIA CECILIA	DNI	03595500	13/06/2016	3, 4 y 5
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI	AGUAYO RIVERA HUGO MIGUEL	DNI	09751058	09/04/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN - DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SE ENCUENTRA DEROGADA. LA NORMA VIGENTE A LA FECHA DEL INFORME ANUAL AL 31/12/2019 ES LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS. LA SUNAT MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT DE FECHA 31/07/2017 APROBÓ EL PEI PARA EL PERIODO 2018-2020. CON OFICIO MÚLTIPLE N° D000012-2019-CEPLAN-DNCP DEL 31/01/2019 REMITIDO POR EL CEPLAN A LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS PLANES INSTITUCIONALES, SECTORIALES Y TERRITORIALES VIGENTES Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN. EN EL MARCO DE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT DEL 29/03/2019, SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022.</p>
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>		

<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>1) INFORME TÉCNICO N° 37-2017-CEPLAN/DNCP-GPI REMITIDO CON OFICIO N° 297-2017-CEPLAN/DNCP : Y, 2) OFICIO N° D000029-2019-CEPLAN-DE DEL 18/03/2019</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>25/07/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA NORMA VIGENTE A LA FECHA DEL INFORME ANUAL AL 31/12/2019 ES LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS, MEDIANTE OFICIO N° D000029-2019-CEPLAN-DE DEL 18/03/2019. EL ENTE RECTOR DISPUSO, PARA EL CASO ESPECÍFICO DEL PEI DE LA SUNAT, EXTENDER EL PLAZO PARA SU APROBACIÓN FORMAL, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT DEL 29/03/2019 SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT; Y 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT DE FECHA 29/03/2019 SE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DEL TIEMPO DEL PEI HASTA EL 2022</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>31/07/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2018 - 2022</p>

<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>CORREO ELECTRÓNICO</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>24/07/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SEGÚN EL NUMERAL 5.6 DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD (NORMA VIGENTE AL 24/07/2017), SE DEBE REMITIR EL PEI POR CORREO ELECTRÓNICO AL CEPLAN. DICHA ENTIDAD VERIFICA Y VALIDA LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL PEI Y EMITE UN INFORME TÉCNICO, PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO CON EL QUE SE APRUEBA EL PEI. EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO MÚLTIPLE N° D000012-2019-CEPLAN-DNCP DEL 31/01/2019, EL JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS SOLICITÓ AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CEPLAN LA OPINIÓN FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DEL PEI DE LA SUNAT (LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO AL 2022) Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LOGROS ESPERADOS DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS HASTA EL AÑO 2022. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15/03/2019 SE REMITIÓ EL DOCUMENTO A CEPLAN PARA LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DEL PEI 2018-2022. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT DEL 29/03/2019 SE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DEL TIEMPO DEL PEI PARA EL PERIODO 2018-2022.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 307-2018/SUNAT QUE APRUEBA EL POI DEL 2019 CONSISTENTE CON PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL POI 2019 SE MODIFICÓ CON LAS RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA N° 122-2019/SUNAT Y 154-2019/SUNAT DEL 31/05/2019 Y 26/07/2019 RESPECTIVAMENTE.</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OE1: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	0.52	INER - INDIA - INGP - INCA	1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020. 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT QUE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022. 3) INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2022: AÑO 2019

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES OEA	Porcentaje	1.97	2015	19	11	17.40	0.4	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018 (INDICADOR ANUAL).	
	RATIO DE EFICIENCIA DEL IGV SOBRE EL CONSUMO	Porcentaje	54.50	2014	53.10	49.40	48	0.6	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL RESULTADO FINAL AL 31/12/2018 (INDICADOR ANUAL).	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OE2: REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	0.26	INER - INDIA - INGP - INCA	1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020. 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT QUE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022. 3) INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2022: AÑO 2019

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE SIMPLIFICACIÓN, TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE PROCESOS	Porcentaje			100	100	100	0.25	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018 (INDICADOR ANUAL).	-
	TIEMPO TOTAL DE LIBERACIÓN DE MERCANCIAS (TTLM)	Hora	142.30	2015	73.50	91.50	79.20	0.4	1. EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018. 2. EL APLICATIVO NO PERMITE REGISTRAR RANGOS DE HORAS, POR LO QUE SE HA CONSIGNADO EL PROMEDIO DE HORAS, TANTO PARA LA META FINAL COMO PARA LA META PREVISTA AL FINAL DEL PERIODO, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORÍA REMITIDO MEDIANTE EL OFICIO 00042-2017-CG/PCOR DEL 08/06/2017.	-
	ÍNDICE DE COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	Índice	100	2015	43.06	45.75	55.19	0.35	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018 (INDICADOR ANUAL).	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	OE3: REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO	0.13	INCA	1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020. 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT QUE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022. 3) INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2022: AÑO 2019

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE AJUSTE TRIBUTARIO POR CONTROL ADUANERO	Porcentaje	8.46	2016	9.10	8.90	47.90	1	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018 (INDICADOR ANUAL).	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
4	OE4: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA	0.06			INFP - INA - INRH			1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020. 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT QUE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022. 3) INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2022: AÑO 2019			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO	Unidad			12	12	12	1	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018.	-	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
5	OE5: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0.03			OSDNA			1) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020. 2) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 072-2019/SUNAT QUE APROBÓ LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT PARA EL PERIODO 2018-2022. 3) INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2022: AÑO 2019			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GRD	Porcentaje			100	100	100	1	EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31/12/2018.	-	

Notas:



- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad que vaya desde 0.0 hasta 1.00, donde 0.00 indica menor prioridad y 1.00 la máxima. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	3	0	5	8	4	5	0	3	0	96486790.83	45792456.74	0	0	0	8	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT: (3) LA UNIDAD EJECUTORA 1 NO GESTIONA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	61	47	458461.25	345395.39
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	7337	7133	53098869.62	53177385.40
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3452	3620	14880700	16508000
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT: LA INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS TIENE A CARGO LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL



7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145644	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	08/03/2011	INCREMENTAR LA FORMALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	7481660	13927004.60	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/04/2011	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	07/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	2169	2169	2169	2761000	2761000			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	100	100	100	418744.86	418744.86			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	161971.20	161971.20			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	75.37	79	75.68	434452.39	416191.31			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Unidad	1835	1835	1835	7928698.72	7848698.72			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
	LÍNEA DE BASE	Porcentaje	100	100	100	90000	90000			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	379990	379990			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	458571.10	458571.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145653	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	08/03/2011	SUFICIENTES SERVICIOS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL CSC SURCO Y DE LAS ACCIONES DE CONTROL MASIVAS EN LA ZONA SUR DE LIMA	9948194	39090468.76	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	07/04/2011	30/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	13177580.29	13177580.29			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	100000	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	219060	219060			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	46.25	90.92	63.46	407033.21	284103.57			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	83.60	100	100	20827578.62	20672300.22	RETRASO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA
	LINEA BASE	Unidad	1	1	1	145820	145820			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	88.59	100	100	1093790.69	1093789.80			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	83.60	100	100	1439290.29	1399528.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
151839	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	21/12/2010	MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN EL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT.	12824408	43151053.87	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA.	27/01/2011	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	17/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLES	Porcentaje	100	100	100	13699504.38	12433086.74			PENDIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	5569000	5569000			
	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	Unidad	0	1	1	20520.80	20520.80			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	828364.28	828364.28			
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Porcentaje	82.56	100	89.32	1968955.29	1780237.62			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	100	100	100	18531097.44	18464293.66	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	COORDINACIONES CON PROCURADURÍA.	
	LICENCIA DE EDIFICACIÓN	Unidad	1	1	1	37819.85	37819.85			
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Unidad	1	1	1	726	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
OTROS	Porcentaje	25.47	25.47	25.47	497388	497388			PENDIENTE DE IMPLEMENTAR SOLUCIÓN TECNOLÓGICA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170193	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	10/05/2011	ADECUADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y DOCUMENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE SUNAT EN EL DEPARTAMENTO DE ICA	9186259	9567726.20	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SANEAMIENTO.	23/06/2011	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	13/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPRA DE TERRENO	Unidad	1	1	1	658582.63	658582.63			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	411127.10	260127.10	DEMORA EN SANEAMIENTO DEL TERRENO.	COORDINACIONES CON ÁREAS INVOLUCRADAS	
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	54.08	60	55	264838.80	127119			
	INTANGIBLES DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172247	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	05/07/2011	INCREMENTAR LA FORMALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	9117252	18618150	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/08/2011	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	05/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1331	1331	1331	2500000	2500000			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	38807	38807			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	174524	174524			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	8	8	8	279586	279586			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Unidad	2950	2950	2950	13230985	13130985	LIQUIDACIÓN EN ARBITRAJE	COORDINACIONES CON PROCURADURÍA	
	LINEA BASE	Unidad	1	1	1	90000	90000			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	524950	524950			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	100	100	100	338342	338342			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
182637	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO	15/07/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA CALLAO DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.	5984335	19867433.86	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	16/09/2011	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	28/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	2575425	2575425			
	ALCABALA	Porcentaje	100	100	100	76559.18	76559.18			
	DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Porcentaje	100	100	100	239607.68	239607.68			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	35745.07	35745.07			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	260968.22	260968.22			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	30.10	30.10	30.10	115344.37	115344.37			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	100	100	100	14179346.55	14079346.55	LIQUIDACIÓN DE OBRA EN ARBITRAJE	COORDINACIONES CON PROCURADURÍA.	
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	487138.28	487138.28			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	100	100	100	686452.68	638554.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183498	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	09/11/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	11694877	178178534.80	CAMBIO DE ALCANCE DEL PROYECTO / RESULTADO DEL EXPEDIENTE / ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS / REAJUSTES / EXTENSIÓN DEL SERVICIO	26/12/2011	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	09/10/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	9720000	9720000			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	100	99.47	370000	329682.40			PENDIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO: ACELERÓMETRO.
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Unidad	2	2	2	3375611.98	3375611.98			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	40.60	95.84	80.47	2211329.14	1856601.58			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	87.95	100	100	131473182.87	130819543.63	CONTRATO DE OBRA EN CONTROVERSIA.	COORDINACIONES CON PROCURADURÍA	
	LÍNEA DE BASE	Unidad	1	1	1	404670	404670			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	97.17	100	100	7415314.74	7415314.74			
	SUPERVISIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	Porcentaje	87.95	100	100	9817380.77	9817380.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183514	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	22/07/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	9752953	23015259.37	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	16/09/2011	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	26/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	6751184.33	6751184.33			
	ALCABALA POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLE	Unidad	1	1	1	200675.53	200675.53			
	DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	314876.46	314876.46			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	100	100	100000	31836			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	334815.70	334815.70			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	46.65	97.26	67.53	309159.60	214664.12			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	50.80	100	100	13419418.50	13310615	RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	COORDINACIONES CON PROCURADURÍA	
	LINEA DE BASE	Porcentaje	100	100	100	105000	105000			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	100	100	564668	564583.55			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	50.80	100	100	895996.83	877338.65				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
189363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	07/11/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TUMBES.	1623798	10743587	ACTUALIZACIÓN DEL ALCANCE, COSTOS Y CAMBIO DE ALTERNATIVA . RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	22/12/2011	30/06/2022	INVERSIÓN	NO	19/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALQUILER DE LOCAL	Porcentaje	0	0	0	100111	0			
	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	4931534	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	196628	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	225785.53	225785.33	DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (ETO)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y ACTUALIZACIÓN DEL ETO.	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	43.76	66.43	52.41	161178.83	127178.83			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	442408	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
193904	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	16/01/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	9358937	21498950	ACTUALIZACIÓN COSTOS DEL PROYECTO Y VARIACIÓN COMPONENTE TERRENO.	20/04/2012	30/09/2023	INVERSIÓN	NO	26/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	6622745	6622745			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	30000	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	10.54	18.62	11.08	46080.54	27419.92			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LÍNEA BASE DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	25/01/2012	AMPLIAR LA CAPACIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TACNA.	7995638	16957557.92	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	19/06/2012	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	15/11/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	43.79	43.79	254673	254672.77			
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	365126.25	365126.25			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	45.84	47.19	47.19	188667.01	188666.68			
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	3.92	96.53	90.30	13903939.73	13902750.47			AVANCE FÍSICO DE OBRA 90.30%. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA SU CULMINACIÓN.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	3.92	96.53	90.30	546582.13	542658.08			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200789	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA	19/06/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA.	14193084	24378206.96	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / AMPLIACIÓN DE PLAZO / ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS	04/06/2013	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	13/05/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO	Unidad	1	1	1	9540071.88	9540071.88			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	47557	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	479849.05	409164.38			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	38.85	95.22	74.55	646954.68	506533.44			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	84.10	84.10	84.10	9077000.98	8221787.98			
	LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	105000	105000			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	94.44	96.60	96.60	520854.15	520854.15			
	OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	84.10	84.10	84.10	902277.09	871721.09				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
205894	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA	19/06/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA.	14806483	18059308	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y VARIACIÓN COMPONENTE TERRENO.	10/03/2014	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	09/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	11842687.59	11842687.59			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	207010.80	207010.80			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	18.20	32.09	19.53	82970.52	50491.37			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	0	0	114082	0			
	LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246056	CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL	21/05/2013	INCREMENTO DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÍCITAS CON BIENES FISCALIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES DESVIOS HACIA LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS A NIVEL NACIONAL*	12643508	12115697.80	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA	29/05/2013	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	22/10/2013	04/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DESARROLLO DEL SISTEMA	Porcentaje	46.40	46.40	46.40	6135416.25	6041116.25			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	103749.99	103749.99			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	29.01	29.88	29.88	194770	194770			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLO DEL SW	Porcentaje	67.32	67.32	67.32	1462351.22	1462351.22			
	PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE FINES, MECANISMOS Y NORMATIVIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE IQBF	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
282107	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL	14/03/2014	MEJORAR LA EFECTIVIDAD PARA CONTROLAR EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS A NIVEL NACIONAL	171967965	325907836.15	VALORES ESTIMADOS Y CONSISTENCIADOS EN FORMATO SNIP15 Y POSTERIORMENTE LOS INCREMENTOS POR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN DIFERENTES PROCESOS DE PRODUCTOS DEL PROYECTO.	02/03/2015	29/06/2022	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	01/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO	Porcentaje	31.47	100	57.02	35935534	33229257.15	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEFINITIVOS POR PARTE DE ÁREAS USUARIAS, PARA INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	APOYO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA UEMSI PARA DEFINICIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS.	
	COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA DE LA SUNAT	Porcentaje	55.37	100	75.28	84811358	86916908.49	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEFINITIVOS POR PARTE DE ÁREAS USUARIAS, PARA INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	APOYO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA UEMSI PARA DEFINICIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS.	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	75.11	100	75.11	5239811	5158840.24			PRECISAR QUE EN EL AÑO 2019 SE TRAMITÓ ANTE EL MEF UN INCREMENTO EN LA CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A 6.94 MILLONES. ES DECIR VARIÓ LA BASE DE CÁLCULO (EL DENOMINADOR), LO QUE RESULTA EN UN AVANCE FÍSICO DE 74.32% MENOR AL VALOR DE 75.11% DEL PERÍODO ANTERIOR. EN ESE SENTIDO, Y A FIN DE SUPERAR LA RESTRICCIÓN EL SISTEMA SE CONSIGNÓ EL MISMO VALOR DEL AVANCE FÍSICO AL INICIO DEL PERÍODO (75.11%) EN EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL FINAL DEL PERÍODO. ESTA SITUACIÓN SE REPORTÓ POR CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.06.2020 A LA CONTRALORIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

301222	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR PARTE DE LA SUNAT EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO.	710462	808934.61	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TECNICO, VARIACION DE GASTOS GENERALES Y RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y SALDO DE OBRA.	05/03/2015	30/12/2019	INVERSIÓN	NO	14/03/2016	27/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	19028.85	19028.85					
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	84.73	86.07	85.50	64050.65	63620.65					
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA Y SALDO DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	638917.70	631817.70					
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	96.95	100	100	49096.06	49096.06					
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	34924.07	34924.07					
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310863	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS DE LIMA METROPOLITANA	12/03/2015	BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS Y LA MINERÍA ILEGAL EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA	8753030	6197170.28	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN EN EL EQUIPAMIENTO.	31/03/2015	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMIONETAS SUV DE TRACCIÓN 4X4, CON POTENCIA MÁXIMA	Porcentaje	100	100	100	1854916.18	1854916.18			
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN MATERIALES PELIGROSOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE VEHICULOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CROMATÓGRAFO DE GASES (IONIZACIÓN DE LLAMA)	Porcentaje	100	100	100	890900	890900			
	CÁMARA DE VIDEO / CAJA NEGRA DVR X3000	Porcentaje	100	100	100	11422.40	11422.40			
	DENSÍMETRO (DETECTOR DE CONTRABANDO DE MANO)	Porcentaje	40	100	100	249680	249680			
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UNIFORMES	Porcentaje	100	100	100	162736.54	162736.54			
	EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	FURGÓN - CANTER	Porcentaje	100	100	100	382983.52	382983.52			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	100000	0			
	GPS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	KIT DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS	Porcentaje	100	100	100	1076278	1076278			
	KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Porcentaje	100	100	100	178047.16	178047.16			
	LAPTOP TIPO RUGGED	Porcentaje	100	100	100	176240	176240			
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PIP EN LA ETAPA DE INVERSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL DE VOZ Y DATA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

	SISTEMA DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA - RAYOS X PORTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VIDEOSCOPIOS	Porcentaje	40	100	100	411920	410980			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
315898	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	14/07/2015	EL OBJETIVO CENTRAL ES: BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	5255082	3591143.25	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN EN EL EQUIPAMIENTO.	08/09/2015	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Porcentaje	100	100	100	30285.59	30285.59			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	18200	18200			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	31.27	81.22	31.27	81301.01	31301.01			
	GESTIÓN DE PROYECTO Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	2202226.75	2202226.75			
	KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Porcentaje	100	100	100	96538.15	96538.15			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Porcentaje	100	100	100	967581	934955.55			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	30000	30000			
	VEHÍCULOS MOTORIZADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325609	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	05/08/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS E INFORMACIÓN	63713100	62916886.36	VARIACIÓN EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	08/09/2016	30/06/2024	INVERSIÓN	NO	13/03/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADECUADO AMBIENTES FÍSICOS	Porcentaje	0	0	0	157887	0			
	ADECUADOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Porcentaje	36.67	49.43	36.67	757456.31	561801.31			
	ADECUADOS MOBILIARIOS	Porcentaje	6.60	21.96	6.60	368406	110755			
	EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.01	40.40	5.11	268869.40	33981.40			
	PERSONAL CAPACITADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA	31/03/2017	ADECUADO SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS INCAUTADOS, EMBARGADOS Y COMISADOS EN LIMA	87606361	81046365.46	CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL PI	26/10/2018	30/12/2024	INVERSIÓN	NO	30/05/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: ADECUADOS ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	700000	0			
	COMPONENTE 2: ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3: PROCESOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE BIENES Y MERCANCIAS EN ÁREAS GENERADORAS DE SERVICIO (CLIENTE) ESTANDARIZADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: TRAZABILIDAD DE ESTADOS DE LOS PROCESOS (FLUJO DOCUMENTAL) DESDE LAS ÁREAS CLIENTE Y ENTIDADES DE CONTROL HASTA SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS ESTANDARIZADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	5.62	1.54	216982	59475.68			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376860	CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	16/03/2018	CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL	20911082	20911082		26/10/2018	30/06/2023	INVERSIÓN	NO	27/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	291000	0	DEMORA EN SANEAMIENTO DEL TERRENO.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE TERRENO.	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	13.58	0.76	99528	5546			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376861	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19/12/2018	SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2112290	2160491.15	MODIFICACIÓN DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	17/09/2019	30/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	06/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	55000	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	29.32	0	25000	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto acumulado al cierre del periodo reportado.

7639CA2E-E169-4179-9B87-B5BE51FD5B9B

Comentarios: