



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	ECONOMIA Y FINANZAS
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08207387
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA VICTOR PAUL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	16/09/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	04/05/2017 02:40:58 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CARDENAS HUAYLLASCO MIGUEL ANGEL	DNI	10734693	02/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	MONTOYA LEYVA ROBERTO CARLOS	DNI	16760806	01/01/2013	1, 2, 3, 4 y 5
3	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SEGURA ARRIVABENE JOSE ANTONIO	DNI	10277660	03/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
4	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	URBINA CRUZ DIOSELINA ESTHER	DNI	40202354	01/11/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ALVAREZ PALACIOS RONAL DANTE	DNI	10426111	13/06/2016	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:	
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>		
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	Informe técnico:	<p>Fecha de informe: - Comentarios:</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 011-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS Fecha de aprobación: 15/01/2015 Año inicio - Año fin: 2015 - 2018</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	Documento de remisión:	<p>Fecha de documento: - Comentarios:</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 023-2016/SUNAT Y MODIFICATORIAS Fecha de aprobación: 28/01/2016 Comentarios: CON RELACIÓN A LA PREGUNTA 1 Y 5 CONFORME A LA 1RA DISP. FINAL TRAN. DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN Y MODIFICATORIAS, LA FASE INSTITUCIONAL RECIÉN SE DESARROLLARÍA EN EL AÑO 2016; ES DECIR, PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI Y DEL POI CON VIGENCIA A PARTIR DEL 2017.</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDL C. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida Ley. (2) El informe técnico será emitido de manera obligatoria por el CEP UAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollan los mismos.

23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA	0.15	INDESCC, INDEA, IGO, IGCA, PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA SUNAT	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACION ANUAL DEL PEI

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - EN SOLES	Unidad	7489.40	2015	0	0	0	0.1	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 915.8 - 7,489.4 SOLES, SE ESTÁ COLOCANDO EL LIMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN SOLES, NO UNIDAD.
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - HORAS	Unidad	412	2015	0	0	0	0.1	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 62-412 HORAS, SE ESTÁ COLOCANDO LIMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN HORAS, NO UNIDAD.
	INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT - MILLONES DE SOLES	Unidad	119205	2014	135086	121658	119796	0.2	LA RECAUDACIÓN SE VIO AFECTADA POR FACTORES EXÓGENOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: RALENTIZACIÓN DEL MERCADO EXTERNO, MENORES UTILIDADES Y CRECIMIENTO INTERNO IMPULSADO POR LA MINERÍA QUE NO GENERA RECAUDACIÓN INMEDIATA PERO SI DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, ESTOS FACTORES SE HAN DETALLADO EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS: 2016	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO LA UM ES EN MILLONES DE SOLES, NO UNIDAD.

	PRODUCTIVIDAD DEL IGV	Porcentaje	55.20	2014	49.50	49.50	47.50	0.2	LA CONTRACCIÓN EN EL RATIO DE PRODUCTIVIDAD DEL IGV SE DEBIÓ A LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS, EN PARTICULAR DEL CONSUMO TOTAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN, LA CUAL REFLEJÓ EL INCREMENTO EXPERIMENTADO A NIVEL DE LAS DEVOLUCIONES	-
	PRODUCTIVIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES: RENTAS DEL TRABAJO (CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA)	Porcentaje	76	2014	77.30	76.60	76.30	0.2	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN SET2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-
	PRODUCTIVIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA	Porcentaje	40.60	2014	34.30	35.10	38.50	0.2	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN DIC2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	0.14	IAT, INA, INALI, INFP, INJ, INRH, INSI, OCI, OFELCCOR, OGM, ONCTC, ONP, OSDENA, SI, UEIP SUNAT, INDESCC, INDEA, IGO, IGCA	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE CONFIANZA Y RECONOCIMIENTO DE ATRIBUTOS VALORADOS DE SUNAT	Porcentaje	11.60	2014	16	14	16.10	0.2	-	-
	PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SUNAT	Porcentaje	59	2014	72	68	55	0.2	LA MEDICIÓN SE DESARROLLÓ EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES PUES SE ENCONTRABA EN PLENA IMPLEMENTACIÓN LA POLÍTICA DE CARRERA LABORAL, EL DIMENSIONAMIENTO O DE PERSONAL DE LAS UNIDADES, Y UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN.	APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE CLIMA LABORAL
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NACIONAL	Porcentaje	0	2014	100	100	0	0.2	NO SE APROBÓ EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL COMO TAL.	SE HA VENIDO TRABAJANDO EN BASE A LA CARTERA MUTIANUAL DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA A 2016-2018 Y EL PLAN MULTIANUAL DE INFRAESTRUCTURA A 2016-2019, POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO, SE ESTÁ CONSIDERANDO VALOR CERO EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN.
	REDUCCIÓN DE QUEJAS - RECLAMOS	Porcentaje	21.70	2014	6	8	21.70	0.2	-	-
	ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN	Porcentaje	3.70	2014	4	3.90	3.81	0.2	-	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA	0.14	INDEA, IGCA	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - EN SOLES	Unidad	7489.40	2015	0	0	0	0.17	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 915.8 - 7,489.4 SOLES, SE ESTÁ COLOCANDO EL LIMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN SOLES, NO UNIDAD.
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - HORAS	Unidad	412	2015	0	0	0	0.16	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 62-412 HORAS, SE ESTÁ COLOCANDO EL LIMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN HORAS, NO UNIDAD.
	TIEMPO TOTAL DE LIBERACIÓN DE MERCANCIAS - HORAS	Unidad	142.30	2015	108	118	111.80	0.34	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA REALMENTE SINO DE UNA LIMITACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA CGR, PUES SE TRATA DE UN INDICADOR DE MEDICIÓN INVERSA.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) NO SE PUEDE COLOCAR LA META COMO UN RANGO: 2016: 118-121 Y 2018: 108-111, SE ESTÁ COLOCANDO EL LIMITE INFERIOR, 2) LA UM ES HORAS, NO UNIDAD.
	ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN	Porcentaje	3.70	2014	4	3.90	3.81	0.33	-	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	MEJORAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	0.15	INDESCC, INDEA, IGO, IGCA, INEEE, INSI	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - HORAS	Unidad	412	2015	0	0	0	0.07	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 62-412 HORAS, SE ESTÁ COLOCANDO EL LÍMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN HORAS, NO UNIDAD.
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - SOLES	Unidad	7489.40	2015	0	0	0	0.07	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 915.8 - 7,489.4 SOLES, SE ESTÁ COLOCANDO EL LÍMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN SOLES, NO UNIDAD.
	INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT - MILLONES DE SOLES	Unidad	119205	2014	135086	121658	119796	0.14	LA RECAUDACIÓN SE VIO AFECTADA POR FACTORES EXÓGENOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: RALENTIZACIÓN DEL MERCADO EXTERNO, MENORES UTILIDADES Y CRECIMIENTO INTERNO IMPULSADO POR LA MINERÍA QUE NO GENERA RECAUDACIÓN INMEDIATA PERO SI DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, ESTOS FACTORES SE HAN DETALLADO EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS: 2016	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO LA UM ES EN MILLONES DE SOLES, NO UNIDAD.

	PRODUCTIVIDAD DEL IGV	Porcentaje	55.20	2014	49.50	49.50	47.50	0.15	LA CONTRACCIÓN EN EL RATIO DE PRODUCTIVIDAD DEL IGV SE DEBIÓ A LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS, EN PARTICULAR DEL CONSUMO TOTAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN, LA CUAL REFLEJÓ EL INCREMENTO EXPERIMENTADO A NIVEL DE LAS DEVOLUCIONES	-
	PRODUCTIVIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES: RENTAS DEL TRABAJO (CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA)	Porcentaje	76	2014	77.30	76.60	76.30	0.14	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN SET2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-
	PRODUCTIVIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA	Porcentaje	40.60	2014	34.30	35.10	38.50	0.14	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN DIC2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-
	TIEMPO TOTAL DE LIBERACIÓN DE MERCANCIAS - HORAS	Unidad	142.30	2015	108	118	111.80	0.15	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA REALMENTE SINO DE UNA LIMITACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA CGR, PUES SE TRATA DE UN INDICADOR DE MEDICIÓN INVERSA.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) NO SE PUEDE COLOCAR LA META COMO UN RANGO: 2016: 118-121 Y 2018: 108-111, SE ESTÁ COLOCANDO EL LIMITE INFERIOR; 2) LA UM ES HORAS, NO UNIDAD
	ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN	Porcentaje	3.70	2014	4	3.90	3.81	0.14	-	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	REDUCIR COSTOS Y TIEMPOS PARA EL USUARIO	0.14	INDESCC, INDEA, IGO, IGCA, ODCUA	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - HORAS	Unidad	412	2015	0	0	0	0.12	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 62-412 HORAS, SE ESTÁ COLOCANDO EL LÍMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN HORAS, NO UNIDAD.
	COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - SOLES	Unidad	7489.40	2015	0	0	0	0.13	LA LB SE ESTABLECIÓ PARA EL 2015, BAJO LA METODOLOGÍA DEL IFC, INSTITUCIÓN QUE RECOMENDÓ QUE LAS MEDICIONES SE HICIESEN CADA 2 O 3 AÑOS.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) CERO (0) EN LUGAR DE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE O SIN MEDICIÓN, 2) LA LB ES UN RANGO DE 915.8 - 7,489.4 SOLES, SE ESTÁ COLOCANDO EL LÍMITE SUPERIOR, 3) LA UM ES EN SOLES, NO UNIDAD.
	REDUCCIÓN DE QUEJAS - RECLAMOS	Porcentaje	21.70	2014	6	8	21.70	0.25	-	-
	TIEMPO TOTAL DE LIBERACIÓN DE MERCANCIAS - HORAS	Unidad	142.30	2015	108	118	111.80	0.25	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA REALMENTE SINÓ DE UNA LIMITACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA CGR, PUES SE TRATA DE UN INDICADOR DE MEDICIÓN INVERSA.	POR LIMITACIONES EN EL APLICATIVO SE ESTÁ CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 1) NO SE PUEDE COLOCAR LA META COMO UN RANGO: 2016: 118-121 Y 2018: 108-111, SE ESTÁ COLOCANDO EL LÍMITE INFERIOR, 2) LA UM ES HORAS, NO UNIDAD
	ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN	Porcentaje	3.70	2014	4	3.90	3.81	0.25	-	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	REDUCIR EL CONTRABANDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCIAS	0.14	INDEA, IGCA, INDESCC, IGO	RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL ESTIMADO DE CONTRABANDO	Porcentaje	4.50	2014	3.30	3.50	5	1	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN SET2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
7	REDUCIR EL DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS	0.14			INIQBF, INDEA, IGCA, INDESCC, IGO			RS 11-2015/SUNAT Y MODIFICATORIAS E INFORMES DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL ESTIMADO DE CONTRABANDO	Porcentaje	4.50	2014	3.30	3.50	5	1	NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SÍ, NO OBSTANTE EL FORMATO NO PERMITE EXPLICAR QUE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE SE OBTENDRÁ RECIENTE EN SET2017, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.	-	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	12	0	6	22	9	13	3	3	1	419074305.63	104279057.87	90416744.81	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT: SE AÑADIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA UE 01 INA



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	75	74	581494.92	574067.92
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	7580	7606	54028093.60	54012290.09
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3673	3679	15009300	15023400
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



23B0C709-8E9C-41F3-B5A7-4A8C8B212E29

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145627	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	15/06/2010	CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN (CCSC Y CCF) SE ENCONTRARÁ CERCA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CONTARÁ CON SEGURIDAD, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE.	3447432	4479790	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	29/12/2010	29/07/2017	INVERSIÓN	NO	01/02/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLE	Porcentaje	65	100	100	530484	471558.49			
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	80	100	95	529581.10	510655.03			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	98	100	99	3415475.84	3159048.38	OBRA UBICADO EN ZONA MONUMENTAL	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CALENDARIO DE OBRA Y CONDICIONES CONTRACTUALES	PROYECTO ENTREGADO EN USO, EN LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145644	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	08/03/2011	INCREMENTAR LA FORMALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA	7481660	13927005	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/04/2011	05/03/2018	INVERSIÓN	NO	07/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	2761000	2761000			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	41.09	41.93	41.09	382906	375278.70			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	161971.20	161971.20			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	73.61	77.02	73.86	423538.09	406147.90			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	64.42	100	89.96	7655402.49	7052545.02	DEMORA DEL CONTRATISTA EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE CON EL CONTRATISTA DE LA OBRA	
	LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0.23	0	27000			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	23.61	78.68	23.61	379990	113997			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	64.42	100	89.96	541259	402449.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145653	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	08/03/2011	SUFICIENTES SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL CSC SURCO Y DE LAS ACCIONES DE CONTROL MASIVAS EN LA ZONA SUR DE LIMA	9948194	39517969	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/04/2011	11/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	13202835.01	13177580.29			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	203060	219060	"DEMORA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA. DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (JUNIO 2016)."	"SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON EL PROYECTISTA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE."	EN EL MES DE SETIEMBRE 2016 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.60	1.31	0.74	146066.93	82410.72			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LÍNEA BASE	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145655	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SULLANA	15/06/2010	CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y EL APOYO ADECUADO Y NECESARIO EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS	3288766	4830410	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ADICIONALES DE OBRA Y REAJUSTES	29/12/2010	14/07/2016	INVERSIÓN	NO	01/02/2011	26/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS Y SUCIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLE	Unidad	299	299	299	275441.56	275441.56			
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	392634.52	392634.52			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	98	100	99	3816359.50	3825402.40			PROYECTO ENTREGADO EN USO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
151839	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	21/12/2010	MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN EL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT.	12824408	39780035	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA	27/01/2011	12/07/2019	INVERSIÓN	NO	17/06/2011	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0	PROCESO DESIERTO 2 VECES. SE CONVOCÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LOS COMPONENTES DE 1) INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y 2) ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLES)	SE VOLVIÓ A CONVOCAR LOGRÁNDOSE LA ADJUDICACIÓN EN LA 3RA CONVOCATORIA (SETIEMBRE 2016)	SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL MES DE OCTUBRE..
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	5569000	5569000			
	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	839464.28	839464.28			
	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	Porcentaje	13	87	23	1032023.41	269326.03			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	0	2.07	2.99	7448962	7095670.71	PROCESO DESIERTO 2 VECES. SE CONVOCÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LOS COMPONENTES DE 1) INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y 2) ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLES)	SE VOLVIÓ A CONVOCAR LOGRÁNDOSE LA ADJUDICACIÓN EN LA 3RA CONVOCATORIA (SETIEMBRE 2016)	SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN EL MES DE OCTUBRE..
	LICENCIA DE EDIFICACIÓN	Unidad	1	1	1	17580.96	25997.42			
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
OTROS	Porcentaje	45.83	45.83	45.83	337388	337388	LÍNEA BASE. PROCESO DESIERTO 1 VEZ.	LÍNEA BASE. SE VOLVIÓ A CONVOCAR LOGRÁNDOSE LA ADJUDICACIÓN EN LA 2DA CONVOCATORIA (SETIEMBRE 2016)	LÍNEA BASE. SE FIRMO CONTRATO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
170193	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	10/05/2011	ADECUADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y DOCUMENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE SUNAT EN EL DEPARTAMENTO DE ICA	9186259	9567726	VARIACIÓN DEL TERRENO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	23/06/2011	18/11/2019	INVERSIÓN	NO	13/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPRA DE TERRENO	Unidad	1	1	1	658582.63	658582.63			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	211210.20	211210.20	DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE PROYECTO CON NUEVA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN ACTUALIZADA	COORDINACIONES CON EL USUARIO DEL PIP PARA CONCLUIR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ÁREAS	HA SIDO REMITIDA A LA OPI PCM LA MODIFICACIÓN QUE INCREMENTO EL COSTO DE LOS COMPONENTES EXPEDIENTE TÉCNICO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	69	80	70	200327.10	124325.60			
	INTANGIBLES DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

172220	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 2 DE LIMA METROPOLITANA	24/05/2011	INCREMENTAR LA FORMALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA CENTRO 2 DE LIMA METROPOLITANA	9933211	12292103	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	23/06/2011	15/09/2012	INVERSIÓN	NO	30/03/2012	09/01/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	3510000	3510000					
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	415209.65	243409.25	DEMORA EN DEFINIR TDR DE PROYECTOR	COORDINACIÓN CON EL ÁREA TÉCNICA Y USUARIA.	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	227390.40	227390.40					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	230984.93	230984.93					
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	100	100	100	6831218.38	6833082.07			PROYECTO ENTREGADO EN USO.		
	LINEA BASE	Unidad	1	1	1	150000	150000					
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	0	0			IMPLEMENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	100	100	100	248500	248500					
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	100	100	100	394866.87	394866.87					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172247	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	05/07/2011	INCREMENTAR LA FORMALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	9117252	18618150	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/08/2011	26/04/2018	INVERSIÓN	NO	26/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	2500000	2500000			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	205566	174524	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (SETIEMBRE 2016).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SE REALIZA EL REGISTRO DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	56	67	63	224570.77	209453.47			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	25.71	69.10	77.72	8927035	12328896.94			EN EJECUCIÓN DE OBRA, AVANCE FÍSICO DE 77.72%. LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO DENTRO DE LO PROGRAMADO.
	LÍNEA BASE	Unidad	0	0.40	0.40	0	27000			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	25.71	69.10	77.72	394053	267457.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180504	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUANUCO	15/07/2011	AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES INDUCTIVAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN HUANUCO.	5034384	5565060	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	16/09/2011	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2011	05/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Porcentaje	100	100	100	1780350	1780350			
	EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	60	100	100	608356	451298.68			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	191754	191754			
	GESTIÓN DE PROYECTOS E IMPREVISTOS	Unidad	51	52	52	183938.07	181621.17			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95	100	100	5864200.12	5581107.63			OBRA ENTREGA EN USO DENTRO DE LO PREVISTO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	281542.66	255959.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
181096	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA SUR 2 DE LIMA METROPOLITANA	12/07/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA SUR 2 DE LIMA METROPOLITANA	9135531	13691200	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/08/2011	26/02/2018	INVERSIÓN	NO	07/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	2658000	2658000			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	53	54	53	242368	237598.96			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	246242	246242			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	5.58	6.01	6.27	231331.27	241133.98			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	34.12	100	88.87	7978758	7586428.52	RETRASO EN LA OBRA RESPECTO A LO PROGRAMADO	CALENDARIO ACELERADO PARA NIVELAR RETRASO	EN EJECUCIÓN DE OBRA, AVANCE FÍSICO DE 88.87% . SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA CUMPLIMIENTO DE CALENDARIO DE OBRA.
	LÍNEA DE BASE	Porcentaje	100	100	100	127366.67	174563.18			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Unidad	0	1	0	292041	0			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	34.12	100	88.87	269541	201803.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
182637	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL CALLAO	15/07/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA CALLAO DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.	5984335	20742289	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	16/09/2011	30/11/2018	INVERSIÓN	NO	28/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	2585800	2575425			
	ALCABALA	Porcentaje	100	100	100	76559.18	76559.18			
	DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Porcentaje	100	100	100	239607.68	239607.68			
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	260968.91	260968.22	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (ABRIL 2016).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EN EL MES DE AGOSTO 2016 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.78	0.97	0.87	61731.77	55442.87			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	2.91	5.74	2271399	4586138.27			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	Porcentaje	0	2.91	5.74	74357	181298.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183498	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	09/11/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	11694877	174814623	CAMBIO DE ALCANCE DEL PROYECTO	26/12/2011	22/06/2019	INVERSIÓN	NO	09/10/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1085	1085	1085	9720000	9720000			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Unidad	2	2	2	3473537.99	3375611.98			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	16	20	20	1745781.75	688795.75			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	7.71	35.08	12.43	69078894.50	80414902.86	RETRASO EN LA OBRA RESPECTO A LO PROGRAMADO	CALENDARIO ACELERADO PARA NIVELAR RETRASO	AVANCE FÍSICO DE 12.43%, OBRA PARALIZADA DEL 16.11.2016 HASTA EL 04.01.2017, POR LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
	LÍNEA DE BASE	Unidad	0.30	1	0.60	129150	258300			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	Porcentaje	7.71	35.08	12.43	4692703.23	4717681.90				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183514	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	22/07/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	9752953	21024567	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	16/09/2011	01/10/2018	INVERSIÓN	NO	25/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	1	1	1	6751184.33	6751184.33			
	ALCABALA POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLE	Porcentaje	100	100	100	200675.53	200675.53			
	DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	314876.46	314876.46			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	222951.41	222951.03			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	29	46	30	145980.59	96120.78			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	13.08	6.22	1923281	3725746.21	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (INCLUYE LOS COMPONENTES: 1) INFRAESTRUCTURA REALIZADA Y 2) MOBILIARIO IMPLEMENTADO	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2016
	LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0.30	0.30	0	31500			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (INCLUYE LOS COMPONENTES: 1) INFRAESTRUCTURA REALIZADA Y 2) MOBILIARIO IMPLEMENTADO	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2016	
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	13.08	6.22	338346	202113.87	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE SETIEMBRE 2016	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
189363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	07/11/2011	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TUMBES.	1623798	2603887	ACTUALIZACIÓN DEL ALCANCE Y CAMBIO DE ALTERNATIVA	22/12/2011	18/06/2020	INVERSIÓN	NO	22/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALQUILER DE LOCAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	20000	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.10	1	0.15	191012	53094	DEMORA EN LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO POR PARTE DEL USUARIO	COORDINACIONES CON EL USUARIO DEL PIP	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	38.03	82.14	38.30	91999.38	42951.68			
	IMPREVISTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

193904	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	16/01/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	9358937	21498949	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y VARIACIÓN COMPONENTE TERRENO.	20/04/2012	17/12/2021	INVERSIÓN	NO	25/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Porcentaje	100	100	100	6638720	6622745					
	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	127548	0	DEMORA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL USUARIO, PARA INICIAR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	COORDINACIONES CON EL USUARIO Y UNIDAD FORMULADORA PARA ACTUALIZAR DEMANDA.	SE REMITIÓ A LA INDESCC LA NUEVA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CCF ELABORADA POR CGP EN COORDINACIÓN CON LA UF Y EL USUARIO, A FIN DE DEFINIR EL DIMENSIONAMIENTO DE CCF		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	9.55	15	11	23605.22	23605.22					
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LÍNEA BASE DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	25/01/2012	AMPLIAR LA CAPACIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TACNA.	7995638	8891675	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	19/06/2012	01/10/2019	INVERSIÓN	NO	06/11/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	6190	6190			
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	79350	77510	DEMORA EN EL SANEAMIENTO CATASTRAL PARA LICENCIA DE EDIFICACIÓN.	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON MUNICIPIO Y ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO.	EN EL MES DE ENERO 2016 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	11.45	45	47	258279.66	160219.85			
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	1981152	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	118566	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200789	CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA	19/06/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA.	14193084	22289176	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/06/2013	20/09/2018	INVERSIÓN	NO	13/05/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO	Unidad	880	880	880	9145617.55	9145617.55			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	1	1	1	227406.42	227406.05			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	15.94	30	21	86287.17	89467.16			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	3.80	5.64	5.64	1927772	3381905.45	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (INCLUYE LOS COMPONENTES: 1) INFRAESTRUCTURA REALIZADA Y 2) MOBILIARIO IMPLEMENTADO	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2016
	LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO	Unidad	0	0.30	0.30	0	31500			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (INCLUYE LOS COMPONENTES: 1) INFRAESTRUCTURA REALIZADA Y 2) MOBILIARIO IMPLEMENTADO	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2016
	OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	3.80	5.64	5.64	316084	80852.73	AL PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE FUERON ELEVADAS ANTE EL OSCE SE POSTERGÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INTEGRACIÓN A LA BREVEDAD DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	SE ADJUDICÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MES DE SETIEMBRE 2016	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
205894	CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA	19/06/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA.	14806483	18059308	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	10/03/2014	22/06/2019	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	826.10	826.10	826.10	11911895.13	11842687.59			
	EQUIPOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Unidad	0.80	1	0.90	207011	124206.48	DEMORA DEL PROYECTISTA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO CON EL PROYECTISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO AL COMITÉ PIP
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	13.01	25.55	16	66061.18	40265.11			
	INFRAESTRUCTURA REALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

246056	CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL	21/05/2013	"INCREMENTO DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LICITAS CON BIENES FISCALIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES DESVIOS HACIA LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS A NIVEL NACIONAL"	12643508	12798795	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA	29/05/2013	20/06/2018	INVERSIÓN	NO	21/10/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DESARROLLO DEL SISTEMA	Porcentaje	0	10	3	654600	183069.66	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DECLARADO DESIERTO	SE VOLVIÓ A CONVOCAR LOGRANDOSE ADJUDICAR EN 3ERA CONVOCATORIA.	SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EN EL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, INICIÁNDOSE EL SERVICIO EL 24.10.16		
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	103749.99	103749.99					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	8.27	31.13	9.40	2524429	99570					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLO DEL SW	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE	Porcentaje	0	0	0	0	0					
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE FINES, MECANISMOS Y NORMATIVIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE IQBF	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

282107	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL	14/03/2014	MEJORAR LA EFECTIVIDAD PARA CONTROLAR EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS A NIVEL NACIONAL	171967965	161820884	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES COMO RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	01/07/2014	29/06/2018	INVERSIÓN	NO	18/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO Y MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA DE LA SUNAT	Porcentaje	9.91	38.72	17.52	66593088	30130389					

283713	INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: CUSCO - QUILLABAMBA - ECHARATE HACIA LOS VALLES DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM) SUR	18/07/2014	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS POR PARTE DE LA SUNAT EN LAS RUTAS HACIA LOS VALLES DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM) SUR "	1199513	1524520	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMPONENTES	28/08/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	24/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	100	99	998889.90	933743.02	DEMORA EN TDR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES SATELITAL	COORDINACIONES CON ÁREA USUARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TDR HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS RADIOS MÓVILES		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11400	11400					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	10610.61	10610.61					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	497833	473879.14					
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	5000	0			EJECUTADO CON PERSONAL DE LA UE.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283720	INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: LA OROYA - TARMA - MAZAMARI HACIA LOS VALLES DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM) NORTE	18/07/2014	CREACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS POR PARTE DE LA SUNAT EN LAS RUTAS HACIA LOS VALLES DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM) NORTE	1105426	1531669	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMPONENTES	18/03/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	21/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	100	99	996903.90	933743.02	DEMORA EN TDR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES SATELITAL	COORDINACIONES CON AREA USUARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS RADIOS MÓVILES		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11400	11400					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	8819.67	8819.67					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	508730	506930					
	SUPERVISIÓN OBRA	Porcentaje	100	100	100	5000	0				EJECUTADO CON PERSONAL DE LA UE	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297777	INSTALACION DE PUESTOS MOVILES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS EN LA RUTA FISCAL: LA OROYA - HUÁNUCO ¿TINGO MARÍA ¿PUCALLPA HACIA EL VALLE DE ALTO HUALLAGA	18/07/2014	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS POR PARTE DE LA SUNAT EN LAS RUTAS HACIA LA ZONA DE ALTO HUALLAGA "	1199513	1512300	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMPONENTES	28/08/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	100	99	997780.90	933743.02	DEMORA EN TDR DE SISTEMA DE COMUNICACIONES SATELITAL	COORDINACIONES CON ÁREA USUARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TDR, HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS RADIOS MÓVILES
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11400	11400			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	10312.16	10312.16			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	487020	473074			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	5000	0			EJECUTADO CON PERSONAL DE LA UE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301161	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGION ANCASH	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LAS PROVINCIAS DE YUNGAY, CORONGO, HUAYLAS, CARHUAZ Y SIHUAS, REGION ANCASH	706287	686893	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	27/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"GASTOS GENERALES DEL PROYECTO"	Porcentaje	62	100	100	20782.01	16797.41			
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	100	100	100	52377	39057.07			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18615	18614.99	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (10.02.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENT E.	EL 09.03.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	99	100	100	448396	383340.48			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	29	100	100	151116	63002.25			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301166	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LAS PROVINCIAS DE CARLOS FITZCARRALD, ANTONIO RAIMONDI, ASUNCION Y HUARI; DEPARTAMENTO DE ANCASH	661118	779111	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	26/05/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	93	93	93	52378	36155.04					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18615	18299.16	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (23.03.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 12.04.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI		
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	28	100	31	16416.71	9394.98					
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	86	100	99	453396	412513.06			PROYECTO ENTREGADO EN USO.		
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	14	100	22	143217	61620.22					
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301221	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	31/10/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LA PROVINCIA DE SECHURA Y EN EL DISTRITO DE LA UNIÓN DE LA PROVINCIA DE PIURA EN LA REGION PIURA	713487	743880	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	24/06/2017	INVERSIÓN	NO	25/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO - RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	28	100	29	167739	62934.95			
	COSTO DIRECTO RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	440234.34	440234.34			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	19351	19350.96	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (12.02.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 16.03.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	68	100	80	18115.07	21477.30			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	48201	38464.75			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301222	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR PARTE DE LA SUNAT EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO.	710462	688168	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TECNICO, VARIACION DE GASTOS GENERALES Y RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACION.	05/03/2015	13/04/2018	INVERSIÓN	NO	05/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	0	80	34	52378	13941.59			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	19029	19028.85	DEMORA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROYECTISTA Y EL REGISTRO SNIP 15 EN OPI-MEF (ENVIADO 18.08.16)	SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE Y COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 26.10.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	13	30	29	19621	8843.57			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	80	65	452740	280113.72			
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	23	30	23	148694	38022.47			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301284	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ DE LA REGIÓN CAJAMARCA	710653	740878	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	09/07/2017	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	19233	19232.86	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (09.02.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 07.03.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	86	100	95	19062.32	18150.68			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	90	100	100	452281	437547.56			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	42	100	42	148948	62787.32			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	90	100	95	52378	21974.86			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301292	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LAS PROVINCIAS DE BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES EN LA REGION SAN MARTIN	722788	700667	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	08/07/2017	INVERSIÓN	NO	07/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	98	100	98	52632.63	33563.59			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	19913	18022.50	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (04.03.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 23.03.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	66	100	66	17661.37	17661.37			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	455145	410011.93			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	26	100	27	158968	56390.72			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301295	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTES DE PARTE DE LA SUNAT EN LA PROVINCIA DE RIOJA, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.	724470	728104	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VARIACION DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	09/07/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	454815	432620.77			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	COSTO DIRECTO RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	29	100	29	167321	62516.64			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	19913	19016.30	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (04.03.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 04.04.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	33	64	42	17152.10	11324			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	80	100	80	53203	27074.08			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301323	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD	10/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LOS DISTRITOS DE CASA GRANDE, ASCOPE, CHICAMA, CHOCOPE, PAIJAN Y RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD	674076	721700	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	08/07/2017	INVERSIÓN	NO	04/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"EXPEDIENTE TÉCNICO"	Unidad	1	1	1	18615	13905	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (17.03.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 08.04.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	"GASTOS GENERALES DEL PROYECTO"	Porcentaje	36	100	38	15661	9523.47			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	97	100	98	437337	423941.68			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	43	100	44	141086	61921.26			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Porcentaje	75	100	98	52377	30000			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303045	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	16/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	870175	923688	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	20/09/2018	INVERSIÓN	NO	05/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	0	0	0	52378	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	1	0.99	18615	18242.20	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (14.10.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 29.12.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Unidad	15	30	15	14711	2323.98			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	564456	0			
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	30	30	30	193008	57166.47			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303298	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH	23/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE, NEPEÑA Y SAMANCO DE LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUARMAY, REGION ANCASH	868346	855164	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	30/11/2015	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	27/03/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	18615	17489.40	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (11.03.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENT E.	EL 08.04.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	GASTOS GENERALES DEL PROYECTO	Porcentaje	90	100	100	13521.50	9478.24			
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0.90	1	1	560485	531109.95			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	40	100	100	172009	77662.60			
	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	58619	39662.59			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303904	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	23/09/2014	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	894894	868516	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES	05/03/2015	09/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"GASTOS GENERALES DEL PROYECTO"	Unidad	90	100	90	14732.55	10516			
	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO"	Porcentaje	90	100	100	52377	28476.91			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18615	18615	DEMORA EN EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI (22.04.16).	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA OPI, PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	EL 13.05.16 SE REALIZA EL REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA OPI
	RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	90	100	100	561980	531476.42			PROYECTO ENTREGADO EN USO.
	RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	51	100	52	211190	110179.42			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308743	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE INSUMOS QUÍMICOS DE SUNAT A NIVEL NACIONAL	22/05/2015	BAJO RIESGO DE NO CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE INSUMOS QUÍMICOS	610966392	526376010	RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	22/06/2015	26/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CD II + HABILITACIÓN URBANA	Unidad	1	1	1	0	0			TERRENO ADQUIRIDO EN SURCO POR UE1
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CD II	Porcentaje	0	25.60	0	7491842.50	0			EN EVALUACIÓN POR LAS ÁREAS USUARIAS CORRESPONDIENTES.
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UN CENTRO DE DATOS (CD) I	Porcentaje	0	26.40	0	7491842.50	0			EN EVALUACIÓN POR LAS ÁREAS USUARIAS CORRESPONDIENTES.
	DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CD I	Porcentaje	0	59.40	0	2895578	0			
	EQUIPAMIENTO NECESARIO Y ADECUADO PARA EL CD I	Porcentaje	1.30	7.60	4.10	8387136.50	4489966			SE HA ADQUIRIDO EL STORAGE
	EQUIPAMIENTO NECESARIO Y ADECUADO PARA EL CD II	Porcentaje	1.30	7.60	4.10	8387136.50	4489966			SE HA ADQUIRIDO EL STORAGE DEL DATA CENTER 2 Y EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EQUIPAMIENTO.
	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	100	100	100	11126258.50	2492464			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA INSI	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	1.90	8	1.90	475854.78	115889.72			SE HA CONTRATADO LA GERENCIA DEL PROYECTO.
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REDUNDANCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CD I	Porcentaje	0	0	0	0	0			
IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN CD I	Porcentaje	0	43.30	0	33925320	0				

	IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN CD II	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MONITOREO FÍSICO Y LÓGICO DEL CD I	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310863	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS DE LIMA METROPOLITANA	12/03/2015	BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS Y LA MINERÍA ILEGAL EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA	8753030	8843417	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	31/03/2015	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	28/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAMIONETAS SUV DE TRACCIÓN 4X4, CON POTENCIA MÁXIMA	Porcentaje	100	100	100	2237900	1854916.18			ENTREGADO EN USO
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN MATERIALES PELIGROSOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE VEHÍCULOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CROMATÓGRAFO DE GASES (IONIZACIÓN DE LLAMA)	Porcentaje	0	100	100	0	0			ENTREGADO EN USO
CÁMARA DE VIDEO / CAJA NEGRA DVR X3000	Porcentaje	100	100	100	11422.40	11422.40			
DENSÍMETRO (DETECTOR DE CONTRABANDO DE MANO)	Porcentaje	0	50	40	930392	122000			EN LA PRIMERA ETAPA SE ENTREGO EN USO 2 DENSÍMETROS.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UNIFORMES	Porcentaje	40	100	95	162736.54	162736.54			
EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	0	0			
FURGÓN - CANTER	Porcentaje	100	100	100	382983.52	382983.52			ENTREGADO EN USO
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
GPS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
KIT DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Unidad	19	100	100	105155	105155.16			
LAPTOP TIPO RUGGED	Porcentaje	0	100	0	0	0			SE SUCRIBIÓ EL CONTRATO DE LAPTOPS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PIP EN LA ETAPA DE INVERSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL DE VOZ Y DATA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA - RAYOS X PORTABLE	Unidad	0	0	0	1699292	890900			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	51.48	0	0	0			
	VIDEOSCOPIOS	Porcentaje	0	50	40	982892	174500	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	COORDINACIONES CON ÁREA USUARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TDR Y CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO DEL PIP	EN LA PRIMERA ETAPA SE ENTREGO EN USO 2 VIDEOSCOPIOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
315898	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	14/07/2015	EL OBJETIVO CENTRAL ES: BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	5255082	6358234	RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	08/09/2015	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	14/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Porcentaje	50	100	95	34764.03	29764.03			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18200	18200			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	9.70	72.44	27.61	72509	27634.78			
	GESTIÓN DE PROYECTO Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	76.26	76.26	76.26	30000	30000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	1070000	2177996.75	PROCESO DECLARADO DESIERTO	SE VOLVIÓ A CONVOCAR ADJUDICÁNDOSE EN EL 2DO PROCESO.	SE ENTREGO EN USO LOS MÓDULOS PLEGABLES
	KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Porcentaje	0	100	90	159426.97	97059.71			EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE LAPTOPS Y CON BUENA PRO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
VEHÍCULOS MOTORIZADOS	Porcentaje	0	0	0	1402509	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325609	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT , DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	05/08/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	63713100	63713100	NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN DEL PIP.	08/09/2016	30/12/2021	INVERSIÓN	Sí	08/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	ADECUADO AMBIENTES FÍSICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	ADECUADOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	ADECUADOS MOBILIARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.
	PERSONAL CAPACITADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO INICIA EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: