

# LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y FINALIZADAS



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: DICIEMBRE 2021

FECHA DE GENERACIÓN: 19/01/2022 20:10:00 pm

| Ítem | Cód. Infobras | Cód. SNIP | Cód. unificado | Descripción                                                                                                                                                  | Enlace SEACE | Ubicación                         | Monto según expediente técnico | Modalidad de ejecución | Estado de ejecución | Fecha de inicio de obra | Plazo ejecución (días) | Último avance publicado               |
|------|---------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 151425        | -         | -              | CERCO PERIMÉTRICO DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS MOLLEND ISLAY - AREQUIPA                                                                                      | No Enlazada  | AREQUIPA-ISLAY MOLLEND            | 388,922.89                     | Por Contrata           | Finalizada          | 23/09/2021              | 75                     | Periodo 12-2021 % Avance fis. 100.00% |
| 2    | 140537        | -         | -              | REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS                                                                                        | No Enlazada  | MADRE DE DIOS-TAMBOPATA TAMBOPATA | 8'411,741.37                   | Por Contrata           | Finalizada          | 6/01/2021               | 210                    | Periodo 12-2021 % Avance fis. 99.62%  |
| 3    | 138860        | -         | -              | REHABILITACIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS                                                                                                       | No Enlazada  | LIMA-LIMA-SAN LUIS                | 29'455,252.94                  | Por Contrata           | Finalizada          | 20/11/2020              | 240                    | Periodo 12-2021 % Avance fis. 98.18%  |
| 4    | 138843        | 189363    | 2148294        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES                                                         | No Enlazada  | TUMBES-TUMBES-TUMBES              | 9'319,947.16                   | Por Contrata           | Finalizada          | 19/11/2020              | 360                    | Periodo 12-2021 % Avance fis. 98.79%  |
| 5    | 156340        | 2424054   | 2424054        | RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLEND - DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | No Enlazada  | AREQUIPA-ISLAY-MOLLEND            | 370,233.71                     | Por Contrata           | En ejecución        | 3/12/2021               | 75                     | Periodo 12-2021 % Avance fis. 24.44%  |
| 6    | 156309        | 2493125   | 2493125        | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                             | No Enlazada  | LIMA-LIMA-LIMA                    | 5'760,334.63                   | Por Contrata           | En ejecución        | 15/12/2021              | 150                    | Periodo 12-2021 % Avance fis. 4.21%   |