

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: FEBRERO 2021

FECHA DE GENERACIÓN: 22/03/2021 16:30 pm

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	133946	200789	2159420	SALDO DE OBRA: "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA"	No Enlazada	LIMA - LIMA BARRANCO	3'248,405.00	Por Contrata	En ejecución	4/09/2020	180	Periodo 02-2021 % Avance fis. 95.29%
2	111821	-	-	DEFENSA COSTERA DE LA SEDE SUNAT CHUCUITO	No Enlazada	P. C. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO	8'147,046.06	Por Contrata	En ejecución	19/12/2019	300	Periodo 02-2021 % Avance fis. 80.51%
3	102668	-	-	REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA	No Enlazada	PIURA-PIURA PIURA	10'567,096.94	Por Contrata	En ejecución	10/10/2019	270	Periodo 02-2021 % Avance fis. 98.02%
4	138979	2376861	2376861	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	No Enlazada	LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO	2'575,057.35	Por Contrata	En ejecución	7/11/2020	150	Periodo 02-2021 % Avance fis. 51.54%
5	138860	-	-	REHABILITACION DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS	No Enlazada	LIMA-LIMA-SAN LUIS	29'455,252.94	Por Contrata	En ejecución	20/11/2020	240	Periodo 02-2021 % Avance fis. 11.15%
6	138843	189363	2148294	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	No Enlazada	TUMBES-TUMBES-TUMBES	9'319,947.16	Por Contrata	En ejecución	19/11/2020	360	Periodo 02-2021 % Avance fis. 20.08%
7	140537	-	-	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	No Enlazada	MADRE DE DIOS-TAMBOPATA TAMBOPATA	8'411,741.37	Por Contrata	En ejecución	6/01/2021	210	Periodo 02-2021 % Avance fis. 7.25%