

LISTADO DE OBRAS



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: ENERO 2022

FECHA DE GENERACIÓN: 23/02/2022 17:00:00 pm

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	156340	2424054	2424054	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLEND - DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	No Enlazada	AREQUIPA-ISLAY-MOLLEND	370,233.71	Por Contrata	Paralizada	3/12/2021	75	Periodo 01-2022 % Avance fis. 48.51%
2	156309	2493125	2493125	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-LIMA	5'760,334.63	Por Contrata	Paralizada	15/12/2021	150	Periodo 01-2022 % Avance fis. 4.21%