

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: FEBRERO 2024

FECHA DE GENERACIÓN: 22/03/2024 09:35 am

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	153720	2480969	2480969	IOARR: REMODELACION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARA EQUIPO DE INSPECCION NO INTRUSIVA EN EL CEBAF DESAGUADERO DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	No Enlazada	PUNO-CHUCUITO DESAGUADERO	3'087,941.40	Por Contrata	Finalizada	13/10/2022	167	Periodo 02-2024 % Avance fis.100.00%
2	126384	2376860	2376860	CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No Enlazada	LA LIBERTAD-TRUJILLO- NUEVA ESPERANZA	38'228,799.82	Por Contrata	En ejecución	20/06/2023	480	Periodo 02-2024 % Avance fis.15.06%
3	500929	2468685	2468685	IOARR: ADQUISICION DEL ASCENSOR EN LA INSTALACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AEREA POSTAL (IAPP) DEL CALLAO	No Enlazada	P. C. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO	1'478,273.39	Por Contrata	En ejecución	15/06/2023	300	Periodo 02-2024 % Avance fis.62.09%
4	133185	2424033	2424033	IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD, DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	No Enlazada	TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	19'018,861.77	Por Contrata	En ejecución	9/05/2023	270	Periodo 02-2024 % Avance fis.53.40
5	95134	325609	2300104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURCO	189'336,798.79	Por Contrata	En ejecución	8/09/2023	750	Periodo 02-2024 % Avance fis.5.56%
6	507974	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISION DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURQUILLO	86'937,558.71	Por Contrata	En ejecución	14/10/2023	600	Periodo 02-2024 % Avance fis.4.47%