

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: SETIEMBRE 2024

FECHA DE GENERACIÓN: 16/10/2024 14:00pm

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	151612	2487559	2487559	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMETARIO, ADQUISICION DE EQUIPO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	No Enlazada	ZARUMILLA - ZARUMILLA TUMBES	12'392,093.39	Por Contrata	En ejecución	9/03/2024	240	Periodo 09-2024 % Avance fis.70.42%
2	133185	2424033	2424033	IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD, DISTRITO TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	No Enlazada	TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	19'018,861.77	Por Contrata	En ejecución	9/05/2023	270	Periodo 09-2024 % Avance fis.75.85%
3	95134	325609	2300104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURCO	189'336,798.79	Por Contrata	En ejecución	8/09/2023	750	Periodo 09.2024 % Avance fis.17.64%
4	507974	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURQUILLO	86'937,558.71	Por Contrata	En ejecución	14/10/2023	600	Periodo 09-2024 % Avance fis.18.03%
5	516710	2300859	2300859	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-LURIGANCHO	155'599,432.39	Por Contrata	En ejecución	3/09/2024	570	Periodo 09-2024 % Avance fis.2.02%