

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION



NOMBRE DE LA ENTIDAD: 6020 - INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT / ACTUALMENTE INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PERIODO: MAYO 2025

FECHA DE GENERACIÓN: 13/06/2025 14:30pm

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	95134	325609	2300104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURCO	189'336,798.79	Por Contrata	En ejecución	8/09/2023	753	Periodo 05.2025 % Avance fis. % 42.32
2	507974	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISION DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL	No Enlazada	LIMA-LIMA-SURQUILLO	86'937,558.71	Por Contrata	En ejecución	14/10/2023	743	Periodo 05-2025 % Avance fis. 33.91%
3	516710	2300859	2300859	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA	No Enlazada	LIMA-LIMA-LURIGANCHO	155'599,432.39	Por Contrata	En ejecución	3/09/2024	570	Periodo 05-2025 % Avance fis. 35.73%