

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR SUNAT

Código INFOBRAS	SNIP	Nombre de obra	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto adjudicado	Monto pagado a la fecha	Modalidad	Proveedor	Fecha de inicio de obra	% de Avance físico	Estado de Obra (*)
29559	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Aduana Marítima del Callao	S/. 22,800,901.60	S/. 20,520,811.51	S/. 15,804,930.72	POR CONTRATA	Corporación Ejecutora de Obras SAC	28/11/2014	77.02	En ejecución
33162	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Tacna	S/. 4,869,127.41	S/. 4,387,214.67	S/. 3,990,035.39	POR CONTRATA	COAM CONTRATISTAS SAC	24/03/2015	91.05	En ejecución
33163	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de Aduana Ilo	S/. 4,699,167.25	S/. 4,229,250.53	S/. 4,212,180.41	POR CONTRATA	MADISA INGENIEROS SAC	03/02/2015	99.60	Finalizado
34482	Sin Cod. SNIP	Implementación de garita de control móvil Inambari	S/. 75,377.76	S/. 67,839.99	S/. 67,838.99	POR CONTRATA	GREM-C SAC	22/07/2015	100.00	Finalizado
35073	Sin Cod. SNIP	Servicios higiénicos y kitchenettes en la torre B de la sede central a nivel de casco	S/. 45,308.45	S/. 40,077.96	S/. 40,077.96	POR CONTRATA	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC	21/07/2015	100.00	Finalizado
36069	Sin Cod. SNIP	Adecuación de ambientes para el archivo y economato de la sede central de la SUNAT	S/. 159,790.85	S/. 146,877.87	S/. 146,877.87	POR CONTRATA	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	14/11/2015	100.00	Finalizado
38415	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de la Aduana de Paíta	S/. 7,802,395.81	S/. 1,412,276.02	S/. 2,355,340.56	POR CONTRATA	CONSORCIO ZAVALATA	05/01/2016	31.91	En ejecución
39567	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Arequipa	S/. 6,625,281.60	S/. 6,024,656.32	S/. 2,890,473.37	POR CONTRATA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC	08/06/2015	47.88	En ejecución
41262	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Piura	S/. 11,079,341.26	S/. 10,424,333.33	S/. 576,805.20	POR CONTRATA	JAVI S.A.C	28/01/2016	5.53	En ejecución
41338	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Oficina Zonal Huánuco	S/. 2,906,064.33	S/. 2,615,457.90	S/. 248,424.01	POR CONTRATA	CONSORCIO OBERON (VER SA, R&O INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL)	12/02/2016	9.50	En ejecución
43182	Sin Cod. SNIP	Mejoramiento y Acondicionamiento del Auditorio de la Sede San Mateo	S/. 967,951.58	S/. 871,156.44	S/. 730,096.80	POR CONTRATA	3G CONSTRUCTORA SAC	05/12/2015	83.81	En ejecución
43528	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la OZ Chimbote	S/. 4,312,310.60	S/. 4,022,167.42		POR CONTRATA	CONSORCIO SANTA MARIA			Sin ejecución
43679	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Junín	S/. 5,809,449.95	S/. 5,326,575.64		POR CONTRATA	CONSORCIO AENEAS (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AENEA EIRL, PROYECTOS ANGELA SA, CONSTRUCTORA ORLE EIRL, CONSTRUCTORA MONTECARLO CONTRATISTAS ING SAC)			Sin ejecución
43493	Sin Cod. SNIP	Refacción integral de la sede del archivo central de San Luis	S/. 48,869,086.94	S/. 46,405,643.13		POR CONTRATA	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL PERU			Sin ejecución

(*) Finalizada
En Ejecución
Sin ejecución

