

ANEXO - ESTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR SUNAT

Código INFOBRAS	SNIP	Nombre de obra	Monto de aprobación exp. Técnico	Monto adjudicado	Monto pagado a la fecha	Modalidad	Proveedor	Fecha de Inicio de obra	% de Avance físico	Estado de Obra (*)
29659	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Aduana Marítima del Callao	S/. 22,800,901.60	S/. 20,520,811.51	S/. 16,067,795.41	POR CONTRATA	Corporación Ejecutora de Obras SAC	28/11/2014	80.01	En ejecución
33162	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Tacna	S/. 4,869,127.41	S/. 4,382,214.67	S/. 3,990,035.39	POR CONTRATA	COAM CONTRATISTAS SAC	24/03/2015	100.00	Finalizado
33163	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de Aduana Ilo	S/. 4,699,167.25	S/. 4,229,250.53	S/. 4,212,180.41	POR CONTRATA	MADISA INGENIEROS SAC	03/02/2015	97.67	Finalizado
34482	Sin Cod. SNIP	Implementación de garita de control móvil Inambari	S/. 75,377.76	S/. 67,839.99	S/. 67,838.99	POR CONTRATA	GREM-C SAC	22/07/2015	100.00	Finalizado
35073	Sin Cod. SNIP	Servicios higiénicos y kitchenettes en la torre B de la sede central a nivel de casco	S/. 45,308.45	S/. 40,077.96	S/. 40,077.96	POR CONTRATA	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC	21/07/2015	100.00	Finalizado
36069	Sin Cod. SNIP	Adecuación de ambientes para el archivo y economato de la sede central de la SUNAT	S/. 159,790.86	S/. 146,877.87	S/. 146,877.87	POR CONTRATA	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	14/11/2015	100.00	Finalizado
38415	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Intendencia de la Aduana de Paite	S/. 7,802,395.81	S/. 7,412,276.02	S/. 2,672,866.73	POR CONTRATA	CONSORCIO ZAVALA	05/01/2016	36.06	En ejecución
39567	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Arequipa	S/. 6,625,281.60	S/. 6,024,656.32	S/. 3,720,225.28	POR CONTRATA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC	08/06/2015	73.40	En ejecución
41262	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Piura	S/. 11,582,592.58	S/. 10,424,333.33	S/. 1,055,984.97	POR CONTRATA	JAVI S.A.C	28/01/2016	10.13	En ejecución
41338	Sin Cod. SNIP	Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Oficina Zonal Huánuco	S/. 2,906,064.33	S/. 2,615,457.90	S/. 452,212.67	POR CONTRATA	CONSORCIO OBERON (VER SA, R&O INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL)	12/02/2016	28.72	En ejecución
43182	Sin Cod. SNIP	Mejoramiento y Acondicionamiento del Auditorio de la Sede San Mateo	S/. 967,951.58	S/. 871,156.44	S/. 730,116.21	POR CONTRATA	3G CONSTRUCTORA SAC	05/12/2015	83.81	Finalizado
43528	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la OZ Chimbote	S/. 4,312,310.60	S/. 4,022,167.42		POR CONTRATA	C.YZ. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	28/06/2016	0.00	En ejecución
43679	Sin Cod. SNIP	Refacción y acondicionamiento de la sede de la Intendencia Regional Junín	S/. 5,809,449.95	S/. 5,326,575.64	S/. 86,290.52	POR CONTRATA	CORPORACION PRISMA SAC	19/04/2016	4.40	En ejecución
43493	Sin Cod. SNIP	Refacción integral de la sede del archivo central de San Luis	S/. 48,869,088.94	S/. 46,405,643.13	S/. 105,803.95	POR CONTRATA	TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL PERU	15/04/2016	0.78	En ejecución
50307	Sin Cod. SNIP	Acondicionamiento del Nivel 2A Sede San Mateo	S/. 990,688.61	S/. 891,619.75	S/. 104,261.86	POR CONTRATA	CH INGENIEROS SAC	29/03/2016	31.87	En ejecución

(*)

Finalizada
En Ejecución
Sin ejecución

