



SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ANEXO N° 3.1  
INVERSIONES PÚBLICAS - IP

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - CERCADO  
Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO  
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL  
Periodo en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha  
Fecha de corte : Del 01/01/2022 al 31/12/2022  
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local): : ECONOMIA Y FINANZAS

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora : 002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]  
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - La Victoria  
Nombre titular : EULER JHONNY NUÑEZ MARIN  
Cargo : Intendente Nacional de Ejecución de Inversiones  
Periodo en el cargo : Del 06/04/2021 a la fecha

N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
1	2131953	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	PI	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2024		99.8%	46,002,104.45	41,536,401.20	4,465,703.25
2	2134118	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/12/2025		7.7%	11,154,505.00	1,321,796.79	9,832,708.21
3	2148293	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	PI	POR CONTRATA	CERRADO	30/12/2023	31/12/2020	100.0%	164,323,174.33	164,323,174.33	0.00

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP		Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
4	2148294	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2024		99.9%	11,772,889.11	11,645,661.62	127,227.49
5	2151258	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA		PI	POR CONTRATA	CERRADO (*)	30/12/2023	21/12/2020	100.0%	16,695,876.37	16,695,876.37	0.00
6	2151569	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2024		51.2%	23,798,539.52	12,934,641.73	10,863,897.79
7	2159420	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA		PI	POR CONTRATA	CERRADO (*)	30/12/2025	30/07/2021	100.0%	23,791,130.05	23,791,130.05	0.00
8	2201133	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUÍ, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTIN		PI	POR CONTRATA	CERRADO	30/06/2016	01/12/2016	100.0%	543,729.23	543,729.23	0.00
9	2283539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ADUANEROS EN LA INTENDENCIA DE ADUANA PUNO DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/01/2027		0.0%	31,720,841.91	24,750.00	31,696,091.91
10	2300104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2026		0.0%	194,843,605.66	9,379,573.63	185,464,032.03
11	2300859	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/12/2027		0.0%	118,632,253.90	2,717,363.25	115,914,890.65
12	2376860	CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2025		0.0%	47,142,712.47	1,883,032.28	45,259,680.19
13	2376861	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		PI	POR CONTRATA	CERRADO	01/07/2022	12/08/2021	100.0%	2,696,883.46	2,696,883.46	0.00
14	2392678	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS - CHUCUITO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2024		55.1%	16,681,084.68	13,292,839.79	3,388,244.89

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP		Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
15	2392941	REPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICION DE MONTACARGAS Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		0.0%	22,953,993.41	2,110,895.77	20,843,097.64
16	2394327	REPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO ANCON DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		IOARR	POR CONTRATA	CERRADO	31/12/2025	31/12/2021	100.0%	2,932,504.27	2,932,504.27	0.00
17	2394352	REPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		IOARR	POR CONTRATA	CERRADO	31/12/2025	31/12/2021	100.0%	2,804,231.13	2,804,231.13	0.00
18	2424025	RENOVACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2024		80.0%	49,995,764.51	48,334,509.94	1,661,254.57
19	2424033	REPARACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICION DE MONTACARGAS, ESTANTERIAS PARA ALMACENAJE Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		0.0%	19,379,566.21	257,888.00	19,121,678.21
20	2424054	RENOVACION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		11.2%	3,387,932.13	473,044.75	2,914,887.38
21	2424069	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA SEDE UNICA CUSCO DE LA SUNAT DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	27/12/2024		88.0%	16,250,028.68	14,375,045.37	1,874,983.31
22	2424070	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) SEDE TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		92.9%	2,306,706.39	1,893,879.66	412,826.73
23	2424073	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2025		90.0%	5,425,321.49	4,753,999.61	671,321.88
24	2461290	REMODELACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	28/12/2024		100.0%	9,307,265.29	8,733,973.44	573,291.85
25	2468685	ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) INSTALACION EN LA INTENDENCIA DE ADUANAS AEREA POSTAL (IAAP) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2025		0.0%	1,605,036.68	59,666.58	1,545,370.10

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP		Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
26	2471850	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) INTENDENCIA DE ADUANAS MOLLENDO DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA		IOARR	POR CONTRATA	CERRADO	31/12/2023	16/12/2021	100.0%	446,188.82	446,188.82	0.00
27	2474049	ADQUISICION DE ASCENSORES Y ELEVADOR DE VEHÍCULO; EN CINCO SEDES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL		IOARR	POR CONTRATA	CERRADO	02/06/2022	14/05/2022	100.0%	7,077,640.00	7,077,640.00	0.00
28	2480969	REMODELACION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARA EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN EL CEBAF DESAGUADERO DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	27/12/2024		46.7%	3,391,227.96	1,763,284.54	1,627,943.42
29	2481712	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA; EN EL(LA) ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2025		0.0%	1,245,171.31	133,748.29	1,111,423.02
30	2487559	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES EJE VIAL N° 1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	31/12/2025		0.0%	2,462,437.76	171,738.78	2,290,698.98
31	2493125	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		100.0%	6,134,892.70	5,673,864.81	461,027.89
32	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1 SURQUILLO, DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/03/2027		0.0%	90,777,364.41	3,617,122.06	87,160,242.35
33	2522868	REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN; EN EL(LA) DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y LA DIVISIÓN DE RECLAMACIONES IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		0.0%	2,320,659.85	88,427.76	2,232,232.09
34	2533509	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) OFICINA ZONAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		87.7%	4,581,075.80	4,019,296.60	561,779.20
35	2555495	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE LA SUNAT EN LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA ZONAL HUARAZ, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/12/2027		0.0%	14,028,360.00	11,940.00	14,016,420.00
36	2558162	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO		IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	30/12/2025		87.4%	5,153,793.07	4,501,713.40	652,079.67

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	Código único de Inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
37	2559076	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JAÉN DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	28/12/2024		0.0%	4,831,950.75	18,600.00	4,813,350.75
38	2560245	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE HABITABILIDAD DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PI	POR CONTRATA	ACTIVO	01/12/2026		0.0%	83,711,802.90	0.00	83,711,802.90
39	2562624	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) ALMACÉN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	20/12/2025		98.0%	3,329,793.80	2,642,045.61	687,748.19

(\*) Presenta registro de cierre con liquidación en proceso.

- Leyenda
- A.Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
- B.Registrar nombre consignado en el Expediente Técnico (ET) o en los Documentos Equivalentes (DE)
- C.Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
- D.Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa; 2. Por Contrata; 3. Asociación Pública Privada (APP); 3. Núcleo Ejecutor; Ley 29230 (Obras Por Impuestos)
- E.Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
- F.Registrar fecha programada de termino de acuerdo al contrato.
- G.Registrar fecha consignada en el Acta de Recepción.
- H.Registrar el porcentaje acumulado del avance físico valorizado
- I.Registrar el monto resultante de la liquidación o en su defecto el monto estimado del costo final.
- J.Registrar el monto total pagado según comprobantes de pagos
- K.Registrar el resultado de la diferencia de (9) - (10)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo

Sustento

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA