

# **RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**N.º 000054-2024-SUNAT/800000**

**APRUEBA PRESTACIÓN ADICIONAL N.º 01 Y DEDUCTIVO VINCULADO N.º 01 DE LA OBRA: “ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL (IAAP), DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO’ - CUI 2468685” (CONTRATO N.º 09-2023 AS N.º 02-2023-SUNAT/8I1000)**

Lima, 05 de abril de 2024

## **VISTOS:**

El Informe N.º 000078-2024-SUNAT/8I2000 de la Gerencia de Diseño de Inversiones, el Informe N.º 000147-2024-SUNAT/8I3000 de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y el Informe N.º 000068-2024-SUNAT/8I1000 de la Gerencia de Administración y Finanzas, pertenecientes a la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones; y el Informe N.º 000035-2024-SUNAT/8E0000 emitido por la Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna;

## **CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo con el numeral 34.1 del artículo 34 del Texto Único Ordenando de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en dicha ley y su reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato, en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad;

Que, asimismo, según el numeral 34.2 del artículo 34 del Texto Único Ordenando de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en dicha ley y su reglamento;

Que, de conformidad con los numerales 34.4 y 34.5 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15 % del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados; y hasta un máximo del 50 % del monto originalmente contratado, cuando obedezca a deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

De conformidad con los fundamentos y las conclusiones del Informe N.º 000078-2024-SUNAT/8I2000 de la Gerencia de Diseño de Inversiones, el Informe N.º 000147-2024-SUNAT/8I3000 de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, el Informe N.º 000068-2024-SUNAT/8I1000 de la Gerencia de Administración y Finanzas, y el Informe N.º 000035-2024-SUNAT/8E0000 de la Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, que se adjuntan y que forman parte de la presente resolución; y,

En aplicación de los artículos 8 y 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las facultades señaladas en la Resolución de Superintendencia N.º 164-2020/SUNAT;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar, en el marco del 'Contrato N.º 09-2023 AS N.º 02-2023-SUNAT/8I1000', para la ejecución de la obra denominada "*Adquisición de ascensor en las instalaciones de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal (IAAP), distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao*" - CUI 2468685', la Prestación Adicional de Obra N.º 01, por el monto de S/ 117 069,62 (Ciento diecisiete mil sesenta y nueve con 62/100 soles), y el Deductivo Vinculado N.º 01, por S/ 32 306,19 (Treinta y dos mil trescientos seis con 19/100 soles), que arroja un presupuesto resultante de S/ 84 763,43 (Ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y tres con 43/100 soles), con una incidencia presupuestal del 6.37 % respecto del monto del contrato original, debido a situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas proceda a notificar la presente resolución (así como los informes técnicos y legal respectivos que la sustentan) al contratista ejecutor de la obra, la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.

Regístrese y comuníquese

**FERRER ANÍVAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
**Superintendente Nacional Adjunto de Administración y Finanzas**  
**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS**  
**Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**